



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 803 del 02-11-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE Servizio: U71 VIABILITA'

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. - Id 1234 - Importo finanziato EURO 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019. - CUP: E87H18001750002 - CIG: 9130970ACE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CIG

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- a) Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
- b) Con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in questione, nonché assegnata la titolarità della Contabilità Speciale contenete le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
- c) Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09-02-2011 – esecutiva, è stato approvato lo studio generale di fattibilità ad oggetto "Ispezioni dei rilevati arginali e dei ponti sul fiume Bacchiglione nel Comune di Selvazzano Dentro, a seguito dell'evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010", redatto dalla società Aequa Engineering S.r.l. di Spinea (VE);
- d) Tra gli interventi urgenti per la messa in sicurezza dei territori, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) dell'O.P.C.M. 3906/2010 e s.m.i., è compreso l'intervento cod. n. 1234 "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile", per il quale questo Comune risulta beneficiario di un importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui € 475.799,85.= ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. RIA/0031046 del 8/05/2017 (giusto Decreto di Impegno n. 112 del 30/10/2017, acquisto al Protocollo comunale in data 4/12/2017 al n. 43858), ed € 5.732,78.= ai sensi del Decreto Regionale n. 47 del 19/08/2019, quale quota residua dell'anticipazione erogata sulla Contabilità Speciale ai sensi dell'autorizzazione di cui alla nota prot. regionale n. 521636

del 22/12/2015 dell'allora competente Direzione della Sezione Sicurezza e Qualità, (giusta nota acquisita al Protocollo comunale in data 21/08/2019 al n. 32721);

- e) Con Determinazione Reg. Gen. n. 1051/2017, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, architettonica, strutturale, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecnico-amministrative di supporto al R.U.P., dell'intervento cod. n. 1234 "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazioni fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile", di cui alle OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010 – DGR n. 6/2017, nota DPC prot. RIA 31046/2017, DDR n. 112/2017, alla Società AEQUA ENGINEERING s.r.l. di Oriago di Mira (VE), giusta Convenzione Prot. n. 46820/2017;
- f) Con determinazione Reg. Gen. n. 247/2018, è stato affidato alla società GEOSTAT S.r.l. di Padova, specializzata nell'esecuzione dei rilievi battimetrici fluviali, l'incarico per l'esecuzione dei rilievi battimetrici nell'alveo del fiume Bacchiglione relativi alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- g) Con determinazioni Reg. Gen. nn. 472/2018 e 613/2018, è stato affidato l'incarico alla società C.S.G. PALLADIO S.r.l. di Vicenza, l'incarico per l'esecuzione delle indagini conoscitive sullo stato delle strutture e dei materiali che costituiscono i ponti di Selvazzano Capoluogo e Tencarola;
- h) Nella fase di progettazione definitiva dell'intervento, con nota prot. 2682 del 16/01/2019, è stato richiesto l'emissione del parere di competenza all'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Con mail acquisita al Protocollo comunale al n. 7858 del 20/02/2019, il Genio Civile di Padova ha comunicato in esito alla Nostra richiesta che la stessa è stata sospesa all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata, tenutasi in data 15/02/2019, per la seguente motivazione: *“Dovrà essere valutata nel progetto la possibilità di adeguamento della struttura del ponte di Tencarola alle nuove norme NCT del marzo 2018 per le costruzioni”*. A seguito di tale comunicazione, al fine di chiarire la natura tecnica della motivazione, si sono svolti più incontri nei quali è emerso che la necessità dell'adeguamento indicato comportava un notevole incremento dei costi. Nei successivi incontri svolti presso la sede del Genio Civile di Padova, si è definito di ridurre il dimensionamento dell'intervento originariamente richiesto con necessità di verifica della massima quota possibile di innalzamento del ponte. A seguito delle verifiche tecniche congiunte tra il nostro Progettista e i Tecnici del Genio Civile, è stata concordata la possibilità di innalzare il ponte di circa 7/10 centimetri. Il progetto definitivo, aggiornato con le modifiche sopra indicate, è stato consegnato al Genio Civile in data 2/02/2021, allo scopo di acquisire il parere idraulico di competenza. Il progetto definitivo, è stato esaminato dalla Commissione Tecnica in data 19/02/2021, con esito favorevole. L'Autorizzazione idraulica è pervenuta al Protocollo comunale con nota in data 29/03/2021, prot. n. 11967;
- i) Con determinazione Reg. Gen. n. 6/2019, è stato affidato al Tecnico libero professionista esterno, ing. Fabio MURARO, con studio in Padova, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di PADOVA con il n. 2197, l'incarico professionale per l'espletamento dell'attività di verifica della progettazione definitiva e di quella esecutiva nonché il supporto al RUP nella fase di validazione del progetto esecutivo, dell'intervento in questione;
- j) Con delibera di G.C. n. 73 del 23/06/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo aggiornato, prot. 20584/2021, degli interventi di "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013. Importo complessivo euro 481.532,63.= DGR 6/2017 e nota DPC RIA n. 31046/2017 – D.R. n. 47/2019”, CUP: E87H18001750002, dell'importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui € 348.094,15.= per lavori ed oneri di sicurezza ed € 133.438,48.= per somme in diretta amministrazione, redatto dal Progettista incaricato, società AEQUA ENGINEERING S.r.l. di Spinea (VE),
- k) con delibera di G.C. n. 158 del 17/12/2021, è stato approvato il progetto esecutivo, prot. 46998/2021, degli interventi di "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013. Importo complessivo euro 481.532,63.= DGR 6/2017 e nota DPC RIA n. 31046/2017 – D.R. n. 47/2019”, CUP: E87H18001750002, dell'importo complessivo di € 481.532,63.=, di cui di cui € 320.570,99.= per lavori ed oneri di sicurezza ed € 160.961,64.= per somme in diretta

amministrazione, redatto dal Progettista incaricato, società AEQUA ENGINEERING S.r.l. di Spinea (VE);

- l) l'opera in questione è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/04/2021, e la spesa complessiva di € 481.532,63.=, trova imputazione al capitolo 3650 del bilancio;
- m) Con determinazione Reg. Gen. n. 81/2022, è stato affidato il servizio attinente all'ingegneria ed architettura di direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo agli interventi di *"Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013. Importo complessivo euro 481.532,63.= DGR 6/2017 e nota DPC RIA n. 31046/2017 – D.R. n. 47/2019"*, CUP: E87H18001750002 - CIG: Z1F351272E, all'operatore economico AEQUA ENGINEERING S.R.L., con sede legale in MARTELLAGO (VE), P.IVA 03913010272;
- n) con determine Reg. Gen. nn. 280/2022 e 392/2022 è stata disposta rispettivamente l'aggiudicazione e l'efficacia della stessa, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di *"Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile – Id Intervento 1234 – Eventi alluvionali 31 ottobre 2 novembre 2010 – O.P.C.M. 3906/2010 – O.C.D.P.C. n. 43/2013"*, CUP: E87H18001750002, CIG: 9130970ACE, all'operatore economico C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, che ha offerto il ribasso del 5,000% per un importo netto di lavori corrispondente a € 247.849,22.=, a cui vanno aggiunti € 59.677,07.=, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); per un importo complessivo di aggiudicazione di € 307.526,29.=, oltre IVA, (giusta determinazione Reg. Gen. n. 280 del 17/05/2022);
- o) il relativo contratto è stato stipulato tramite piattaforma MEPA in data 08.08.2022, Prot. n. 32897;
- p) con verbale in data 11 luglio 2022, sono stati consegnati i lavori alla ditta affidataria C.I.MO.TER. SRL, nel quale è stabilito che il lavoro dovrà compiersi in giorni consecutivi 150 decorrenti dalla predetta data e perciò cessanti il giorno 7/12/2022;
- q) con determinazione Reg. Gen. nn. 728/2022 è stato preso atto che l'autorizzazione al subappalto all'impresa MAVI SRL – P.I./C.F. 15012641005, con sede legale a ROMA, per l'esecuzione di parte delle opere appartenenti alla categoria OG3 più precisamente il sollevamento dell'impalcato e la fornitura con posa di nuovi appoggi, nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo presunto di € 65.000,00.=, compresi oneri di sicurezza quantificati in € 15.000,00.=, oltre IVA di legge, si è formata con il silenzio-assenso;
- r) in corso d'opera il Direttore Lavori ha riscontrato la necessità di eseguire una estensione quantitativa e modifica dei lavori già previsti nel contratto di appalto in corso di validità, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, finalizzati al miglioramento dell'opera e dell'esecuzione della stessa e alla sua funzionalità che non alterano la natura generale del contratto e l'aggiornamento del quadro economico. Come descritto puntualmente nella Relazione Illustrativa la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali riguardano:
- Ponte di Tencarola: travi principali longitudinali incastrate nel paraghiaia;
 - Ponte di Tencarola: baggioli esistenti non deteriorati ma idonei ai carichi di progetto;
 - Ponte di Tencarola: giunti di dilatazione;
 - Ponte di Selvazzano Capoluogo: modifica della geometria delle strutture metalliche;
- e quindi con nota in data 07/09/2022, il Direttore Lavori ha inoltrato richiesta al RUP di autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera al contratto di appalto in esecuzione;
- s) il Capo Settore LL.PP. - Espropri - Ambiente, a seguito della suddetta richiesta, con nota prot. n. 36637 del 07/09/2022, ha inoltrato istanza all'Amministrazione Comunale di una variazione di bilancio per porre a disposizione nel capitolo di spesa dell'opera pubblica in parola la somma stimata di complessivi € 68.500,00.= allo stanziamento del Capitolo 3650 – "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI", del Bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2022, esecutiva, si chiede, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

- t) con delibere di Giunta Comunale nn. 142 del 07/09/2022 e 146 del 14/09/2022 - immediatamente esecutive, è stata disposta la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024, (Artt. 175, comma 4 e 187 del D.Lgs. n. 237/2000) nonché la rettifica ed integrazione della D.G.C. n. 142/2022, con le quali è stata stanziata la somma di € 68.500,00.= al Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”, a copertura della parte eccedente della spesa relativa alla perizia di variante in corso d'opera di cui trattasi;
- u) con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera al contratto di appalto in esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1 – lett. c) e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, relativa all'intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002, CIG: 9130970ACE, dell'importo complessivo di € 547.743,65.=, di cui € 350.107,18.= per lavori e oneri di sicurezza ed € 197.636,47.= per somme in diretta amministrazione. La copertura dell'incremento della spesa di complessivi € 66.211,02.=, previsti nella suddetta perizia trovano copertura nello stanziamento di cui al Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”, giuste deliberazioni di G.C. nn. 142/2022 e 146/2022 di variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2022/2024 (Artt. 175, comma 4 e 187 del D.lgs. n. 237/2000);
- v) con determina Reg. Gen. n. 786 del 24/10/2022, si è proceduto, come precisato al punto 4) della parte dispositiva della suddetta delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/10/2022 – immediatamente esecutiva, a impegnare a favore della ditta appaltatrice C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, la somma complessiva di € 66.211,02.=, al Capitolo 3650 – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI LESIONATI”;
- w) con nota acquisita al Protocollo comunale al n. 46152/2022, il Direttore dei Lavori ha depositato gli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori in parola realizzati a tutto il 25.10.2022, dell'importo netto complessivo di € 315.764,39.=, di cui € 262.005,03.= per lavori ed € 53.709,36.= per oneri della sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- x) è stato acquisto il DURC mediante procedura telematica, dal quale risulta che la ditta C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, è in regola con il versamento dei contributi/premi accessori;
- y) in data 26.10.2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata del SAL n. 1, di € 314.185,57.=, più IVA 22% in € 69.120,83.=, per complessivi € 383.306,40.=;
- z) con nota acquisita al Protocollo comunale al n. 46518/2022, l'ing. Alessandro TARGA, con sede in Via Santa Rita, 1, Selvazzano Dentro (PD), iscritto all'Albo degli Ingegneri Provincia di Venezia al n. 3119, in qualità di Collaudatore statico in corso d'opera e finale dell'intervento in questione, giusta determinazione Reg. Gen. n. 570/2022, ha depositato il Certificato di collaudo statico delle strutture dei Ponti di Tencarola e Selvazzano;
- aa) a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori con note acquisite al Protocollo comunale ai nn. 46627/2022 e 46744/2022, ha depositato gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativa all'intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002, CIG: 9130970ACE, al fine dell'approvazione di questa Stazione Appaltante come stabilito dalla vigente normativa;
- bb) è stato acquisto il DURC mediante procedura telematica, dal quale risulta che la ditta C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, è in regola con il versamento dei contributi/premi accessori, scadenza DURC 07/02/2023;
- cc) da quanto risulta dallo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori, il credito complessivo spettante alla ditta C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, ammonta a € 35.901,83.=, più IVA 22% in € 7.898,40.=, per complessivi € 43.800,23.= e trova copertura al cap. 3650, Impegno 734-2022 del 25/10/2022;

dd) i lavori realizzati sono congruenti con quanto previsto in progetto/perizia e ricompresi nei provvedimenti di finanziamento D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 per l'intervento Id. 1234.

Visto il Decreto sindacale n. 53/2022.

Viste le O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013.

Vista la Delibera di Giunta Regione Veneto n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. RIA/0031046 del 8/05/2017 (giusto Decreto di Impegno n. 112 del 30/10/2017, acquisto al Protocollo comunale in data 4/12/2017 al n. 43858).

Visto il Decreto Regionale n. 47 del 19/08/2019.

Visto il vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore.

Visto il Decreto 19/04/2000, n. 145 nella parte ancora in vigore.

Visto il vigente D.Lgs. 267/2000.

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti.

Vista la deliberazione di C.C. n. 27 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011).

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Certificato di collaudo statico delle strutture dei Ponti di Tencarola e Selvazzano, riferiti all'intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002, come redatto dall'ing. Alessandro TARGA, con sede in Via Santa Rita, 1, Selvazzano Dentro (PD), iscritto all'Albo degli Ingegneri Provincia di Venezia al n. 3119, giusta determinazione di incarico Reg. Gen. n. 570/2022;
- 3) di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, come redatti dal Direttore dei Lavori, (prot. nn. 46627/2022 e 46744/2022), riferiti all'intervento: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 – Alluvione 2010. “Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. – Id 1234 – Importo finanziato € 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019 - CUP: E87H18001750002 CIG: 9130970ACE, affidati alla ditta C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, con contratto stipulato tramite piattaforma MEPA in data 08.08.2022, Prot. n. 32897;
- 4) di dare atto che a seguito dell'approvazione degli atti di contabilità finale dell'opera, il quadro economico di spesa risulta essere:

A	LAVORI	
	Importo netto lavori	€ 290.430,11.=
	Oneri Sicurezza	€ 59.677,07.=
	Totale LAVORI - A	€ 350.107,18.=
B	SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	
	IVA su lavori A	€ 77.023,58.=
	Spese tecniche progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.584,64.=
	Spese tecniche D.L., cont., collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 22.627,18.=
	Spese tecniche coord. Sicurezza in esecuzione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.942,42.=
	Spese tecniche assistenza al RUP, collaudo IVA e oneri fiscali compresi	€ 0,00.=
	Spese tecniche collaudo statico in c.d.o. e finale IVA e oneri fiscali compresi	€ 4.821,44.=
	Spese tecniche perizia di variante in c.o. IVA e oneri fiscali compresi	€ 0,00.=
	Spese verifica progettazione IVA e oneri fiscali compresi	€ 5.455,84.=
	Rilievo battimetrico IVA e oneri fiscali compresi	€ 3.904,00.=
	Indagini specialistiche ponti IVA compresa	€ 23.238,07.=
	Noli mezzi per indagini/prove di carico IVA compresa	€ 12.078,00.=
	Incentivo 2% D.Lgs. 50/2016	€ 0,00.=
	Spese AA.VV.LL.PP.	€ 225,00.=
	Adeguamento sottoservizi e risoluzione interferenze	€ 0,00.=
	Rimborso spese deviazioni corse TPL IVA compresa	€ 19.736,30.=

	Imprevisti IVA compresa	€ 0,00.=
	TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE - B	€ 197.636,47.=
C	TOTALE GENERALE A+B	€ 547.743,65.=

- 5) di attestare che i lavori realizzati e contabilizzati sono congruenti con quanto previsto in progetto/perizia e ricompresi nei provvedimenti di finanziamento di € 481.532,63.=, di cui € 475.799,85.= ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. RIA/0031046 del 8/05/2017 (giusto Decreto di Impegno n. 112 del 30/10/2017, acquisto al Protocollo comunale in data 4/12/2017 al n. 43858), ed € 5.732,78.= ai sensi del Decreto Regionale n. 47 del 19/08/2019, per l'intervento Id. 1234;
- 6) di dare atto che la liquidazione della rata di saldo alla ditta C.I.MO.TER. SRL con sede in ROVIGO, dell'importo di € 35.901,83.=, più IVA 22% in € 7.898,40.=, per complessivi € 43.800,23.=, sarà ordinata mediante successivo atto in osservanza a quanto disposto dagli artt. 103 e 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010;
- 7) di dare atto che l'importo complessivo di € 43.800,23.= trova copertura al cap. 3650, Impegno 734-2022 del 25/10/2022;
- 8) Di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 - Polizza fideiussoria n. 10009110001501 – Bene Assicurazioni S.p.A. Milano – Agenzia di Cantù,
 - Polizza di assicurazione n. E1499507 – Gruppo ITAS Assicurazioni – Agenzia di Genova Nord;
- 9) di trasmettere il presente atto alla Regione Veneto al fine della rendicontazione del contributo concesso di € 481.532,63.=, di cui € 475.799,85.= ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. RIA/0031046 del 8/05/2017 (giusto Decreto di Impegno n. 112 del 30/10/2017, acquisto al Protocollo comunale in data 4/12/2017 al n. 43858), ed € 5.732,78.= ai sensi del Decreto Regionale n. 47 del 19/08/2019, per l'intervento Id. 1234;
- 10) di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del vigente D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 1, c. 32 della vigente L. 190/2012, secondo le indicazioni della deliberazione AVCP n. 26/2013 e quelle contenute nel piano della trasparenza, (DGC n. 22/2018), aggiornando gli importi contrattualizzati con l'impresa appaltatrice;
- 11) di dare atto che per le liquidazioni della spesa si provvederà con successivo provvedimento in osservanza dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- 12) di dare che sulla presente determinazione non è necessario acquisire parere di regolarità contabile di cui all'art. 153 – comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Friso Stefania

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)



CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 803 del 02-11-2022

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI-AMBIENTE

Servizio: U71 VIABILITA'

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. "Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e SelvaZZano Capoluogo, mediante interventi di ripristino e riparazione fessurazioni e parti lesionate quali: fondazioni, impalcati, spalle e pile. - Id 1234 - Importo finanziato EURO 481.532,63.=, D.R. n. 112/2017 e D.R. 47/2019. - CUP: E87H18001750002 - CIG: 9130970ACE. APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

CIG