



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

COPIA

DETERMINAZIONE

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PINCARA
CODICE CUP F55I21000000004 CODICE CIG 9489156B3E
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALLA
DITTA BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L. CODICE FISCALE
00985940295**

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

IL RESPENABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 30.11.2023 ad oggetto: "Incarico Responsabile Area Tecnica" con il quale si attribuisce al Sig. Magon Stefano, l'incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 82 del 21.12.2023 è stato incaricato l'arch. Ghirotto Paço supporto al RUP secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2023 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2025-2026 E RELATIVI ALLEGATI.", esecutiva nelle forme di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2024 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2025-2026.", esecutiva nelle forme di legge;

PREMESSO:

- ✓ che il Comune di Pincara è dotato di cimitero ubicato in Via Varghetto su area catastalmente individuata al Foglio 15 mappale A;
- ✓ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.1991 è stato approvato il Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali;
- ✓ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2018 è stato approvato il Piano Cimiteriale Comunale ai sensi dell'art. 228 TULSS, della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, della DGRV 433/2014, nonché del parere favorevole con prescrizioni della Locale Azienda ULSS5 Polesana prot. N. 55856 del 06.07.2018;

- ✓ che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi, che ha recepito il Piano Cimiteriale Comunale;
- ✓ che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, procedere con l'ampliamento del cimitero comunale al fine di far fronte alle esigenze previste e stimate dal fabbisogno determinato nel Piano Cimiteriale Comunale;
- ✓ che con Delibera di Giunta Comunale n. 59 dell' 11.05.2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto nel rispetto dei principi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 intitolato "Ampliamento cimitero di Pincara" CODICE CUP F55I21000000004, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Arch. Ghirotto Paço per un importo complessivo di € 250.000,00;
- ✓ che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo redatto nel rispetto dei principi previsti dall'art. 23 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 intitolato "Ampliamento Cimitero di Pincara" CODICE CUP F55I21000000004 ed è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327/2001;
- ✓ che l'opera è inserita all'interno del Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 dell'Amministrazione comune di Pincara Codice CUI L82000530293202100001, piano adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2021;
- ✓ che con Determina del Responsabile del Servizio n. 191 del 02.08.2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto nel rispetto dei principi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 intitolato "Ampliamento cimitero di Pincara" CODICE CUP F55I21000000004, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma dell'Arch. Ghirotto Paço per un importo complessivo di € 250.000,00, così ripartito:

A Opere ampliamento cimitero	145.559,03 €
B Costi della sicurezza	4.384,34 €
A+B Importo complessivo a base di appalto (lavori + sicurezza)	149.943,37 €
C Somme a disposizione dell'Amministrazione C.1 IVA per lavori 10%	4.994,34 €
C.2a Spese tecniche progetto esecutivo - dl - contabilità	
16.500,00 €	
C.2b Spese tecniche coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	3.500,00 €
C.2c Spese tecniche indagini geologiche	1.500,00 €
C.2d Spese tecniche collaudo statico	1.500,00 €
C.3 Contributi previdenziali 4% di C.2	920,00 €
C.4 IVA su spese tecniche e contributi previdenziali (22% di C.2+C.3)	5.262,40 €
C.5 Spese tecniche per incentivo art. 113 dlgs. 50/2016 2%	2.998,87 €
C.6 Imprevisti e Lavori complementari (IVA inclusa)	22.881,02 €
C.7 Spese per acquisto area	30.000,00 €
C Importo somme a disposizione	100.056,63 €
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	250.000,00 €

- ✓ che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Ghirotto Paço, Responsabile dell'Area Tecnica nominato dal Sindaco n. 2 del 30.04.2022 con il quale si attribuisce all'Arch. Paco Ghirotto, i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico – manutentivo, con decorrenza dal 01.05.2022; ad oggetto: "Decreto di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica" e nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 28.09.2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto, nel rispetto delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- ✓ che, a seguito di determina a contrarre, Determina del Responsabile del Servizio n. 78 RG n. 296 del 24.11.2022, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata avviata una richiesta di preventivo mediante il portale Mepa - RDO, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ed è stata avviata ID Negoziazione: 3323639 - Ampliamento Cimitero di Pincara rivolta a n. 5 ditte;
- ✓ che con Determina del Responsabile del Servizio n. 100 RG n. 369 del 29.12.2022, ai sensi dell'art. 51 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,

i lavori di Ampliamento cimitero di Pincara" CODICE CUP F55I21000000004 sono stati affidati alla ditta Bardella Costruzioni S.R.L. con sede in Via Veneto, 1 45017 Loreo (Ro) Codice Fiscale Partita IVA 00985940295 che ha offerto un ribasso percentuale pari allo 0,38% che determina un importo lavori pari ad € 145.005,91 oltre gli oneri per la sicurezza di € 4.384,34 che determina un importo complessivo di € 149.390,25 oltre IVA di legge al 10% per una somma totale di € 164.329,28 di cui l'offerta ID Negoziazione: 3323639;

- ✓ che in data 22.03.2023 Rep. n. 1070 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori con la Ditta Bardella Costruzioni S.R.L.;
- ✓ che i lavori sono iniziati in data 26.04.2023 e hanno subito n. 2 sospensioni lavori per le condizioni sfavorevoli di maltempo, come da verbali sottoscritti tra D.L. e Impresa, vistati dal RUP;
- ✓ che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 RG 232 del 27.09.2023 è stato approvato il:
 - ✓ l° Stato Avanzamento Lavori – SAL 1 a tutto il 21.08.2023, redatto dal Direttore dei Lavori, si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 50.363,41 oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 51.863,41;
 - ✓ il Certificato di pagamento n. 1 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, con l'applicazione della detrazioni del 0,50%, stabilisce un importo pari ad € 51.604,09 oltre Iva di legge al 10 % che determina una spesa complessiva pari ad € 56.764,50;
- ✓ che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 RG n. 274 del 31.10.2023 è stata approvata la Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 senza modifica dell'importo di contratto che prevedeva in quadro economico aggiornato come dis eguito riportato:

A Opere ampliamento cimitero a seguito di perizia di variante	145.559,01 €
Ribasso di gara -0,38%	
-553,12 €	
B Costi della sicurezza	4.384,34 €
A+B Importo complessivo a base di appalto (lavori+sicurezza)	149.390,23 €
C Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C.1 IVA per lavori 10%	14.939,02 €
C.2a Spese tecniche progett. esecutiva - dl - contabilità	
16.500,00 €	
C.2b Spese tecniche CSP e CSE	3.500,00 €
C.2c Spese tecniche indagini geologiche	1.500,00 €
C.2d Spese tecniche collaudo statico	1.500,00 €
C.3 Contributi previdenziali 4% di C.2	920,00 €
C.4 IVA su spese tecniche e contributi previdenziali (22% di C.2+C.3)	5.262,40 €
C.5 Spese tecniche per incentivo art. 113 dlgs. 50/2016 2%	2.987,80 €
C.6 Imprevisti e Lavori complementari (IVA inclusa)	23.500,55 €
C.7 Spese per acquisto area	30.000,00 €
C Importo somme a disposizione	
100.609,77 €	
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	250.000,00 €

- ✓ che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 18 RG 97 del 23.04.2024 è stato approvato lo:
 - ✓ stato avanzamento lavori n. 2 corrispondente al finale, redatto dal Direttore dei Lavori, si evince che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 145.531,66 oltre ad € 4.384,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 149.362,98;
 - ✓ il Certificato di pagamento n. 2 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, detratto il Certificato di pagamento n. 1 e con l'applicazione della detrazioni del 0,50%, stabilisce un importo pari ad € 97.012,08 oltre Iva di legge al 10% che determina una spesa complessiva pari ad € 106.713,29;

PRESO ATTO pertanto che durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento:

✓ Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 21.08.2023 di	€ 51.604,09
✓ Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 12.04.2024 di	€ 97.012,08
✓ Per un importo complessivo di €	€ 148.616,17

CONSIDERATO lo Stato Finale comporta un importo netto pari ad € 149.362,98 così distinti:

✓ per lavori e somministrazioni	€ 144.978,64
✓ oneri per la sicurezza	€ 4.384,34
✓ sommano	€ 149.362,98
✓ detrazione certificati di pagamento emessi	- € 148.616,17
✓ secondo lo Stato Finale risulta un credito netto dell'Impresa di	€ 746,81

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatto dalla Direzione Lavori Ing. Carlo Romanato e Ing. Antonio Capodaglio, dello studio GTE Soc. Coop. agli atti al protocollo comunale n. 2670 del 23.04.2024 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente secondo quanto disposto dal Contratto d'Appalto sottoscritto in data 22.03.2023 Rep. n. 1070 e che il credito residuo da versare all'impresa ammonta in € 746,81 oltre IVA di legge al 10%;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 26 "Pagamenti a saldo" del capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determina del Responsabile del Servizio n. 191 del 02.08.2022;

VISTO che dalle verifiche condotte c/o gli Enti Previdenziali la Ditta appaltatrice è in regola con il pagamento degli oneri previdenziali documento unico di regolarità contributiva INAIL_42759864 con scadenza 30.06.2024;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTA la legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50, come aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Regolamento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.ro 163 Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.ro 207 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee – guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50 (in vigore dal 19 aprile 2016);

VISTO il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.ro 145;

VISTE le indicazioni impartite dall'Anac nelle proprie Linee Guida n. 4 - Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

RICORDATO l'art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina la costituzione degli impegni di spesa;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **DI DARE ATTO** che lo Stato Finale comporta un importo netto pari ad € 149.362,98 così distinti:

✓ per lavori e somministrazioni	€ 144.978,64
✓ oneri per la sicurezza	€ 4.384,34
✓ sommano	€ 149.362,98
✓ detrazione certificati di pagamento emessi	- € 148.616,17
✓ secondo lo Stato Finale risulta un credito netto dell'Impresa di	€ 746,81
- 2) **DI DARE ATTO** che la somma autorizzata di contratto ammonta ad € 149.390,25 e che la somma risultata dallo Stato Finale ammonta ad € 149.362,98
- 3) **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale redatto dalla Direzione Lavori Ing. Carlo Romanato e Ing. Antonio Capodaglio, dello studio GTE Soc. Coop. agli atti al protocollo comunale n. 2670 del 23.04.2024 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti regolarmente secondo quanto disposto dal Contratto d'Appalto sottoscritto in data 22.03.2023 Rep. n. 1070 e che il credito residuo da versare all'impresa ammonta in € 746,81 oltre IVA di legge al 10% per una somma complessiva di € 821,49;
- 4) **DI DARE ATTO** che si provvederà con successivo e apposito atto di liquidazione, a seguito di emissione di fattura da parte della ditta appaltatrice, a saldare la ditta Bardella Costruzioni S.R.L. con sede in Via Veneto, 1 45017 Loreo (Ro) Codice Fiscale Partita IVA 00985940295 a liquidare il credito residuo dell'impresa;
- 5) **DI DARE ATTO** che essendo l'opera finanziata interamente con mutuo contratto con Cassa Depositi Prestiti, gli uffici preposti inoltreranno apposita domanda di acconto all'Istituto erogante, si provvederà al pagamento della fattura una volta introitata la somma;
- 6) **DI DARE ATTO** che la somma di **€ 821,49** trova copertura al **Capitolo 2732/50 PROGETTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE** - codice 12.09-2.02.01.09.015 del bilancio 2024/2026 esercizio finanziario 2024 approvato;
- 7) **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- 8) **DI STABILIRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 – comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.ro 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50.
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.ro 267.

Con la sottoscrizione del provvedimento, il Responsabile del Servizio che lo ha adottato, attesta:

- di avere preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Magon Stefano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 26 del 03-05-2024

Servizio: SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

Numero di Registro Generale: 117

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PINCARA
CODICE CUP F55I21000000004 CODICE CIG 9489156B3E
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ALLA
DITTA BARDELLA COSTRUZIONI S.R.L. CODICE FISCALE
00985940295**

CIG:

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147 bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 06-05-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)