



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 326 del 21-11-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: CIG 88496187CB.PNRR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. REGIME 1 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 274/A DEL 31/10/2022 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO SUD-EST.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che :

- con delibera di Giunta comunale n° 21 del 19/02/2019 l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare i lavori di riqualificazione energetica per stralci funzionali ed ha individuato come prioritario, un primo stralcio funzionale di intervento nella porzione sud-est del territorio comunale;
- con determinazione n° 237 del 30.12.2017 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Segusino è stato affidato l'incarico progettazione definitiva - esecutiva, per l'intervento di cui all'oggetto;
- con delibera di giunta comunale n° 106 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est";
- in data 17/07/2021 con protocollo n° 0005248 il professionista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est", successivamente integrato in data 20/07/2021 con protocollo n° 0005280;

- con delibera di giunta comunale n° 66 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;
- con determina n° 238 del 26/07/2021 si è proceduto all’avvio della procedura di gara relativa ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”.
- con determina n° 286 del 02/09/2021 è stata fatta la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della gara per la l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” a favore della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), che ha offerto il ribasso del 19,580% sull’importo posto a base d’appalto, ovvero per l’importo di € 486.436,00 oltre l’IVA, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- in data 10/11/2021 con repertorio n° 643 è stato sottoscritto il contratto tra il comune di Segusino e la ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;

PRECISATO che :

- i lavori sono stati consegnati in data 08/09/2021 stante l’urgenza e nelle more della sottoscrizione del contratto come da documentazione depositata agli atti presso l’ufficio tecnico comunale;
- con determina n° 386 del 11/11/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta ERREGI SRL (P.I. 04251140283) con sede in Via Mira n° 16 – 35018 San Martino di Lupari (PD);
- con determina n° 189 del 28/06/2022 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;

PRECISATO che :

- il CUP è **E62I19000160004**;
- il CIG è **88496187CB**;

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera conseguente alle risultanze della gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA AGGIUDICATA	
Lavori a base d'appalto	
Lavori a misura e a corpo	€ 466.436,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 20.000,00
TOTALE LAVORI	€ 486.436,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	
IVA 10% su lavori	€ 48.643,60
Spostamento sotto servizi (IVA compresa) e frutti pendenti	€ 20.000,00
Spese tecniche compreso contributo integrativo C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% relative a progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 97.529,46
Spese tecniche per relazione geologica (contributo previdenziale e IVA compresi)	€ 871,08
Spese tecniche per analisi di laboratorio (IVA compresa)	€ 2.220,40
Spese tecniche per assistenza agli scavi (contributo previdenziale e IVA compresi)	€ 1.098,00

Compenso ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 12.000,00
Contributo ANAC	€ 375,00
Imprevisti, spese per pubblicità varie	€ 5.906,06
Ribasso di gara	€ 124.920,40
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 313.564,00
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 800.000,00

CONSIDERATO che in data 29/10/2022, prot. n° 0007911, il Direttore dei lavori nella persona dell'ing. Alessandro Vergani, ha depositato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, composto dalla documentazione di seguito indicata :

- 1) Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2 al 12/08/2022;
- 2) Libretto delle misure;
- 3) Registro di contabilità;

ACCERTATO che dalla documentazione sopra indicata emerge un credito della Ditta esecutrice, per le lavorazioni effettuate di Euro 213.237,86 compresi oneri per la sicurezza al netto dell'IVA di legge al 10%;

CONSIDERATO che la ritenuta per infortuni pari allo 0,5% dell'importo per le lavorazioni e forniture effettuate in quantità provvisoria (compresi gli oneri per la sicurezza) è stata quantificata in € 2.043,31 al netto dell'IVA di legge;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 per l'importo di € 213.237,86 compresi gli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA di legge pari a € 21.323,79 e quindi per un importo complessivo di € 234.561,65;

VISTA la fattura n° 274/A del 31/10/2022 registrata al protocollo del comune di Segusino con n° 0008065 del 08/11/2022 emessa dalla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), per l'importo complessivo di € 234.561,65 IVA inclusa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), rilasciata con Protocollo INAIL_ 34954881 del 09/10/2022 con scadenza validità il 06/02/2023;

RITENUTO sussistere le condizioni per procedere al pagamento delle somme indicate nel Certificato di pagamento n° 2 pari a € 234.561,65 comprensivo dell'IVA di legge;

RICHIAMATE le seguenti norme e regolamenti:

- D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

- D. L. n° 76 del 16 luglio 2020 così come convertito con la Legge n° 120 del 11 settembre 2020;
- D. L. n° 77 del 31 maggio 2021 così come convertito con la Legge n° 108 del 29 luglio 2021;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTO:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto *“Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi”*, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto *“Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6, del 22.01.2019 avente oggetto: *“Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 26.09.2019 avente oggetto: *“Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale”*;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 12.01.2022 di nomina del responsabile dell'Area Economica Finanziaria dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- il Decreto Sindacale n. 01 del 12.01.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Segusino dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all'adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio/settore;

RICHIAMATE :

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Delibera di consiglio comunale n. 5 del 02/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Elisa Vanin;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** le premesse quali parte integranti del presente atto;
2. di **APPROVARE** il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori di “Riqualficazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” presentato dal Direttore dei lavori nella persona dell'ing. Alessandro Vergani registrato al protocollo comunale in data 29/10/2022, prot. n° 0007911 e composto dai seguenti documenti:
 - 1) Stato di Avanzamento dei Lavori n° 2 al 12/08/2022;
 - 2) Libretto delle misure;
 - 3) Registro di contabilità;
3. di **DARE ATTO** che dalle risultanze contabili emerge a favore della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI),

un credito pari a € 213.237,86 oltre l'IVA pari a € 21.323,79 per l'importo complessivo di € 234.561,65;

4. di **LIQUIDARE** alla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) la fattura elettronica n° 274/A del 31/10/2022 pervenuta al protocollo del comune di Segusino e registrata al n° 0008065 in data 08/11/2022;
5. di **DARE ATTO** che l'importo della fattura n° 274/A del 31/10/2022 emessa dalla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241) per l'importo di € 234.561,65 trova copertura nel seguente capitolo del PEG :

capitolo	Nome capitolo	Codice Piano Finanziario
7505	Lavori alla rete di illuminazione pubblica comunale per risparmio energetico	10.05-2.02.01.04.002

6. di precisare che :
 - il CUP è **E62I19000160004**;
 - il CIG è **88496187CB**;
7. di precisare che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Elisa Vanin;
8. di dare atto che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
9. di dare atto che il presente provvedimento, in base all'art. 183, comma 7 del D. L.gs. 267/2000 è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta altresì la copertura finanziaria;
10. dare atto che il fornitore ha provveduto a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche tramite dichiarazione depositata presso gli uffici dell'ente;
11. di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente
VANIN ELISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.