



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso



**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE N.R.G. 223 del 13-09-2023**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: CIG 88496187CB. PNRR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. REGIME 1 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO SUD-EST. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 166/A RELATIVA ALLO STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL CON SEDE A ZUGLIANO (VI).CUP E62I19000160004.**

### **LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che :

- con delibera di Giunta comunale n° 21 del 19/02/2019 l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare i lavori di riqualificazione energetica per stralci funzionali ed ha individuato come prioritario, un primo stralcio funzionale di intervento nella porzione sud-est del territorio comunale;
- con determinazione n° 237 del 30.12.2017 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Segusino è stato affidato l'incarico progettazione definitiva - esecutiva, per l'intervento di cui all'oggetto;
- con delibera di giunta comunale n° 106 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei "Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est";

- in data 17/07/2021 con protocollo n° 0005248 il professionista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”, successivamente integrato in data 20/07/2021 con protocollo n° 0005280;
- con delibera di giunta comunale n° 66 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;
- con determina n° 238 del 26/07/2021 si è proceduto all’avvio della procedura di gara relativa ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”.
- con determina n° 286 del 02/09/2021 è stata fatta la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della gara per la l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” a favore della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), che ha offerto il ribasso del 19,580% sull’importo posto a base d’appalto, ovvero per l’importo di € 486.436,00 oltre l’IVA, di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- in data 10/11/2021 con repertorio n° 643 è stato sottoscritto il contratto tra il comune di Segusino e la ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;

**PRECISATO** che :

- i lavori sono stati consegnati in data 08/09/2021 stante l’urgenza e nelle more della sottoscrizione del contratto come da documentazione depositata agli atti presso l’ufficio tecnico comunale;
- con determina n° 386 del 11/11/2021 è stato autorizzato il subappalto alla ditta ERREGI SRL (P.I. 04251140283) con sede in Via Mira n° 16 – 35018 San Martino di Lupari (PD);
- con determina n° 189 del 28/06/2022 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” a favore dell’impresa ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) per l’importo di € 212.718,18 IVA inclusa;;
- con determina n° 326 del 21/11/2022 è stato approvato e liquidato il 2° SAL dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” a favore dell’impresa ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) per l’importo di € 234.561,65 IVA inclusa;

**PRECISATO** che :

- il CUP è **E62I19000160004**;
- il CIG è **88496187CB**;

**PRECISATO** che in data 29/12/2022 è stato redatto il certificato di Ultimazione dei lavori dell’opera in oggetto, registrato al protocollo comunale con n° 0009427 del 30/12/2022;

**CONSIDERATO** che in data 28/03/2023 il Direttore dei lavori, nella persona dell’ing. Alessandro Vergani, ha trasmesso la documentazione relativa allo stato finale dei “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”, registrato al protocollo comunale con n° 0002105 del 28/03/2023 e composto dalla documentazione di seguito indicata :

- 1) Stato finale dei lavori;
- 2) Libretto delle misure n. 3 relativo allo stato finale dei lavori;
- 3) Registro di contabilità n. 3 pari al finale;
- 4) Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

**ACCERTATO** che dalla documentazione sopra indicata emerge un credito della Ditta esecutrice, per le lavorazioni effettuate pari a Euro 27.902,27 compresi oneri per la sicurezza al netto dell'IVA di legge al 10%;

**PRECISATO** che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorsi danneggiamenti di aree private, in quanto a seguito di pubblicazione dell'avviso ai creditori in data 07/02/2023 con pubblicazione n° 86, nessuno ha comunicato di aver subito danni da parte dell'impresa esecutrice;

**CONSIDERATO** che in data 24/03/2023 sono stati sottoscritti dal DL, Impresa e RUP la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, depositati agli atti e registrati al protocollo comunale al n° 0002105 in data 28/03/2023;

**STABILITO** che il credito a favore dell'impresa è pari all'importo di € 27.902,27 compresi oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge pari a € 2.790,23, e quindi per un importo complessivo di € 30.692,50;

**DATO ATTO** che in data 22/08/2023 è pervenuta al protocollo comunale e registrata con n° 0005231 la polizza fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo come previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

**VISTA** la fattura elettronica n° 166/A del 31/07/2023, emessa dalla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), pervenuta al protocollo del comune di Segusino e registrata al n° 0005111 in data 11/08/2023;

**RITENUTO** sussistere le condizioni per procedere al pagamento delle somme indicate nella relazione sul conto finale per l'importo di € 30.692,50comprensivo dell'IVA di legge;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI), rilasciato con Protocollo INAIL\_ 38975824 del 06/06/2023 con scadenza validità il 04/10/2023;

**RICHIAMATE** le seguenti norme e regolamenti:

- D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e s.m.e i. ora sostituito dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti;
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- Legge 14 giugno 2019 n°55 (Sblocca Cantieri)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.;
- D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della Strada;
- D.M. 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- D.P.R. 13 giugno 2017 n.120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo" Terre e rocce da scavo;
- D.L.vo 81/2008, Legge n. 177/2012, D.M. n.82/2015 Bonifica ordigni bellici;
- D.L. n° 76 del 16 luglio 2020 come convertito nella L.120/2020;
- D.L. n° 77 del 31/05/2021 come convertito nella L. 108/2021;

**VISTE:**

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto “*Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi*”, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto “*Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6, del 22.01.2019 avente oggetto: “*Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 26.09.2019 avente oggetto: “*Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 05, del 21.01.2020 avente oggetto: “*1) Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022. 2) Ricognizione annuale eccedenze di personale. 3) modifica alla dotazione organica*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67, del 04.08.2020 avente oggetto: “*Decreto 17 Marzo 2020 - modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e alla dotazione organica*”;
- il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2023 di nomina del responsabile dell’Area Economica Finanziaria dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- il Decreto Sindacale n. 02 del 15.01.2023 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Segusino dal 01.01.2023 al 31.12.2023;

**ACQUISITI** agli atti i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa contabile del presente provvedimento rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

**RICHIAMATE :**

- la Delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 20.02.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Delibera di consiglio comunale n° 6 del 20.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la Delibera di consiglio comunale n° 13 del 26.04.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2022;
- la Delibera di consiglio comunale n° 14 del 26.04.2023 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2023/2025 nr. 3.co - nr. 4ca (art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione 2022 (art. 187 D.Lgs. 267/2000);

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio/settore;

**PRECISATO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Elisa Vanin;

**DETERMINA**

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integranti del presente atto;

2. di **APPROVARE** la documentazione relativa allo stato finale dei lavori, relativa a “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”, presentati dal Direttore dei lavori nella persona del Dott. Ing., registrati al protocollo comunale al n° 0002105 del 28/03/2023, e composto dai seguenti documenti:
- 1) Stato finale dei lavori;
  - 2) Libretto delle misure n. 3 relativo allo stato finale dei lavori;
  - 3) Registro di contabilità n. 3 pari al finale;
  - 4) Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
3. di **APPROVARE** la documentazione relativa alla relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativa ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”, trasmessi dal Direttore dei lavori nella persona del Dott. Ing. Alessandro Vergani in data 28/03/2023 e registrati al protocollo comunale in data 28/03/2023 con n° 0002105;
4. di **DARE ATTO** che dalle risultanze contabili emerge a favore della ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) un credito pari a € € 27.902,27 compresi oneri della sicurezza al netto dell’IVA di legge pari a € 2.790,23, e quindi per un importo complessivo di € 30.692,50;
5. di **LIQUIDARE** alla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241), con sede in via Codalunga n° 20 a Centrale di Zugliano (VI) la fattura elettronica n° 166/A del 31/07/2023 registrata al protocollo del Comune di Segusino al n° 0005111 in data 11/08/2023;
6. di **DARE ATTO** che l’importo della fattura n° 166/A del 31/07/2023 emessa dalla ditta F.LLI CAROLLO SRL (Cod.fisc. e P.IVA n. 02958720241) per l’importo complessivo di € 30.692,50 è stato impegnato nel seguente capitolo del PEG :

capitolo	Nome capitolo	Codice Piano Finanziario
7505	Lavori alla rete di illuminazione pubblica comunale per risparmio energetico	10.05-2.02.01.04.002

6. di **PRECISARE** che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Elisa Vanin
7. di **DARE ATTO** che :
- il CUP è **E62I19000160004**;
  - il CIG è **88496187CB**;
8. di **PRECISARE** che :
- il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
  - il presente provvedimento, in base all’art. 183, comma 7 del D. L.gs. 267/2000 è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta altresì la copertura finanziaria;
  - il fornitore ha provveduto a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche tramite dichiarazione depositata presso gli uffici dell’ente;
9. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria

➤ Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente  
**VANIN ELISA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso



**Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria**

## **DETERMINAZIONE N. 223 del 13-09-2023**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: CIG 88496187CB. PNRR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. REGIME 1 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". DETERMINA DI APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO SUD-EST. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 166/A RELATIVA ALLO STATO FINALE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI CAROLLO SRLCON SEDE A ZUGLIANO (VI).CUP E62I19000160004.**

**CIG 88496187CB**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 14-09-2023 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

\*per la motivazione indicata con nota: