



COMUNE DI MEOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

piazza Martiri della Libertà, 1-30020 MEOLO - Tel. 0421/61283 - Fax 0421/618706

SETTORE III INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 213

Numero Registro Generale 553

Meolo, 05-12-2022

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VALLIO: APPROVAZIONE SAL N. 3, CIG. 93718886A2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

PNRR-M2- C4 – inv. 2.2 – ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 28 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 28 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- l'atto del Sindaco n. 7 in data 29.06.2022 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica.

Premesso che:

- con determinazione del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 95/260 del 14/06/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo – esecutivo relativo alla messa in sicurezza della viabilità comunale mediante potenziamento impianto di illuminazione pubblica di via Vallio, al p.i. Massimiliano Bandiera, con studio in via E Reginato, n. 87 Treviso, c.f. BNDMSM66R30F205I p.iva 02229720269.
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità comunale mediante il potenziamento dell'impianto di illuminazione

pubblica di via Vallio, trasmesso in data 08/08/2022 prot. 8265 dal professionista incaricato, per un importo complessivo di € 154.000,00, finanziato come di seguito:

- quanto ad € 103.205,19 a valere sul Cap. 3700 “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica”, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, di cui € 70.000,00 finanziati mediante contributo del ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 comma 29 della L. 27/12/2019 n. 160, confermato per gli anni 2021-2024 dal decreto ministeriale del 30/01/2020, previsto in entrata al cap. 2473, oltre a € 15.000,00 finanziato con avanzo libero applicato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2022, mentre per i rimanenti € 18.205,19 finanziati con risorse proprie dell'ente già disponibili nel capitolo di spesa.

- quanto ai restanti € 50.794,81 a valere sul cap. 4000, “Manutenzione straordinaria di strade vie e piazze” codice 10.05-2.02.01.09.012, del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, finanziati da avanzo libero applicato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2022.

Dato atto che l'intervento risulta inserito nel programma opere pubbliche annualità 2022 e che è stato acquisito il codice CUP D51B21004270004 ed il codice CIG 93718886A2.

Considerato che con apposito verbale trasmesso in data 11.08.2022 prot. n. 8483, il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 dall'arch. Perissinotto Massimo in qualità di RUP.

Dato atto che trattandosi di opere parzialmente finanziate con contributo del ministero dell'interno di € 70.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 29 della L. 27/12/2019 n. 160, confermato per gli anni 2021-2024 dal decreto ministeriale del 30/01/2020, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 tale linea di intervento è confluita nel PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Rilevato che con determinazione del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 140/374 del 30/08/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Canuto s.r.l. con sede in via Belvedere n. 26 31057 Silea TV, p.iva n. 04579550262, che ha offerto un ribasso del 11,85 % sull'importo a base di gara di € 122.563,13, corrispondente ad un importo di € 108.039,40 oltre a € 2.500,00 per oneri della sicurezza, ed € 11.053,94 per iva 10 %, per un importo complessivo di € 121.593,34, da cui il quadro economico di spesa così ridefinito:

con il seguente quadro economico di spesa:

Lavori :

- importo dei lavori netto € 108.039,40

- oneri sicurezza: € 2.500,00

Sommano € 110.539,40

Somme a disposizione dell'amministrazione

- iva sui lavori (10%) € 11.053,94

- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori € 8.967,00
(al lordo di iva ed oneri previdenziali)

- Spese tecniche per relazione geologica € 2.791,36

- Incentivo funzioni tecniche

(2% importo dei lavori) € 2.501,26

- Imprevisti ed arrotondamenti al lordo di iva € 2.170,94

- Ribasso d'asta al lordo di iva 10 % € 15.976,10

Sommano € 43.460,60

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 154.000,00

Visto che è stata depositata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di appalto mediante polizza fidejussoria n. 2022/13/6632418, di Italiana Assicurazioni agenzia di Treviso.

Visto il contratto stipulato in data 13/09/2022, relativo alla RDO n. 3158089, con il quale i suddetti lavori sono stati appaltati alla ditta Canuto s.r.l. con sede in via Belvedere n. 26 31057 Silea TV, p.iva n. 04579550262.

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2022 ed iniziati in tale data, come accertato dal verbale di consegna lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 redatto dal d.l. p.i. Bandiera Massimiliano.

Visto che con comunicazione n. 10783 di prot. del 13.10.2022 la ditta Canuto s.r.l. inoltrava richiesta di corresponsione dell'anticipazione, pari al 10% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 35, comma 18 del D. lgs. n. 50/2016, per un importo di € 11.053,94.

Rilevato che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 183/464 del 17/10/2022 è stata autorizzata la liquidazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. lgs. n. 50/2016, per un importo di € 11.053,94.

Dato atto che con determinazione del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 194/490 del 31/10/2022 è stato approvato il SAL n. 2 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 41.895,11.

Dato atto che con determinazione del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 203/505 del 10/11/2022 è stato approvato il SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento per un importo di € 25.957,42.

Visti gli atti contabili relativi al SAL n. 3, a firma del Direttore dei Lavori p.i. Bandiera Massimiliano trasmessi in data 05/12/2022 n. 12968 di prot , da cui risulta un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, eseguiti pari a € 107.190,77 oneri per la sicurezza compresi.

Visto il Certificato di Pagamento n. 3 emesso in data 05.12.2022 dal Responsabile del Procedimento arch. Massimo Perissinotto, per un importo per lavori e somministrazioni pari a € 107.190,77, da cui detratta la ritenuta per infortuni del 0,5 % pari a € 535,95, la quota parte dell'anticipazione pari a € 10.719,01, e l'importo dei Sal precedenti pari a € 61.684,11, si ottiene l'importo di € 34.251,70, oltre all'iva al 10 % pari a € 3.425,17, per cui risulta un importo a credito della ditta Canuto s.r.l. pari a € 37.676,87. Rilevato che necessita approvare e liquidare gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 dei lavori, in argomento.

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n° 50;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n° 207;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare gli atti contabili dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale mediante potenziamento impianto di illuminazione pubblica di via Vallio, relativi al SAL N. 3, a firma del Direttore dei Lavori p.i. Bandiera Massimiliano, da cui risulta un importo di lavori eseguiti dalla ditta Canuto s.r.l. pari a € 107.190,77, oneri per la sicurezza inclusi.

3) Di liquidare e pagare all'Impresa Canuto s.r.l., l'importo di € 107.190,77, da cui detratta la ritenuta per infortuni del 0,5 % pari a € 535,95, la quota parte dell'anticipazione pari a € 10.719,01, e l'importo dei Sal precedenti pari a € 61.684,11, si ottiene l'importo di € 34.251,70, oltre all'iva al 10 % pari a € 3.425,17, per cui risulta un importo a credito della ditta Canuto s.r.l. pari a € 37.676,87, corrispondente all'importo del Certificato di Pagamento dei lavori n. 3.

4) Di imputare la spesa di euro 37.676,87, come di seguito indicato :

- quanto ad € 23.193,33 al Cap. 3700 impegno n. 351/2022, “Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica”, codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 . CIG 93718886A2;

- quanto ad € 14.483,54 al cap. 4000 impegno n. 352 “Manutenzione Straordinaria strade vie e piazze” codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022

Il Responsabile del Servizio
F.to PERISSINOTTO MASSIMO

Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Det. N. :213 .

DETERMINAZ. SETTORE III - INFRASTR. ED URBANISTICA

DEL 05-12-2022 N. 553 R.G.

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA VALLIO:
APPROVAZIONE SAL N. 3, CIG. 93718886A2**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Meolo, li 15-12-2022

**La Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa SPITALERI VIVIANA**

**COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)**

Addì _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERISSINOTTO MASSIMO**
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)