



COMUNE DI MEOLO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
piazza Martiri della Libertà,1-30020 MEOLO - Tel. 0421/61283 - Fax 0421/618706

SETTORE III INFRASTRUTTURE ED URBANISTICA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 212

Numero Registro Generale 552

Meolo, 05-12-2022

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2021:
APPROVAZIONE SAL N. 3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 28 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 in data 28 dicembre 2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
- l'atto del Sindaco n. 7 in data 29.06.2022 con il quale è stato individuato il Responsabile del Settore III Infrastrutture ed Urbanistica.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza viabilità Comunale 2021, trasmesso dall'arch. Perissinotto Massimo in data 16/06/2021 prot. n. 5940, per interventi nelle seguenti strade comunali : via Castelletto, via Diaz, via Roma, via Borgonuovo, via Montin, via Minzoni, via Ungaretti, via Carducci, via Vallio, costituito dai seguenti elaborati :

- 1) relazione tecnica e quadro economico;
- 2) elaborato grafico tavola unica;
- 3) prime indicazioni sulla sicurezza;

con il seguente quadro economico di spesa:

A LAVORI		
a) Importo lavori	€ 297.000,00	
b) Importo oneri per la sicurezza	€ 5.940,00	
Sommano		€ 302.940,00
B SOMME A DISPOSIZIONE		
a) IVA 22%	€ 66.646,80	
Spese tecniche	€ 7.600,00	

b)	Incentivo funzioni tecniche	€	6.058,80
c)	Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa	€	6.254,40
d)	Contributo ANAC	€	500,00
	Sommano	€	87.060,00
	TOTALE	€	390.000,00

per un importo totale di € 390.000,00 di cui € 302.940,00 per lavori comprensivi di oneri sicurezza al netto di iva, finanziato con risorse allocate al cap. 4000 “Manutenzione straordinaria di strade vie e piazze” codice 10.05-2.02.01.09.012;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 03/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per la Messa in sicurezza di viabilità comunale 2021, trasmesso in data 29/07/2021 prot. n. 7516, redatto dall’arch. Perissinotto Massimo iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n. 2059, per un importo complessivo di € 390.000,00, per interventi nelle seguenti strade comunali : via Castelletto, via Diaz, via Roma, via Borgonuovo, via Montin, via Minzoni, via Ungaretti, via Carducci, via Vallio, via Mazzon, costituito dai seguenti elaborati :

<i>elaborato</i>	<i>denominazione</i>
01	Relazione Tecnica – Quadro Economico di Spesa
02	Documentazione fotografica
03	Computo Metrico Estimativo
04	Elenco prezzi unitari
05	Lista delle categorie dei lavori
06	Capitolato Speciale d’Appalto - Protocollo legalità
07	Piano di sicurezza e piano di manutenzione
08	Stima della manodopera
09	Schema di contratto
10	Relazione Geologica
11	Elaborato grafico: inquadramento territoriale
12	Elaborato grafico: via Castelletto sud
13	Elaborato grafico: via Montin – via Minzoni
14	Elaborato grafico : via Roma – via Borgonuovo
15	Elaborato grafico : via Vallio
16	Elaborato grafico : via Diaz – via Mazzon
17	Elaborato grafico : via Leopardi – via Ungaretti

con il seguente quadro economico di spesa modificato in modo non sostanziale a seguito della precisazione dei contributi ANAC e della precisazione di alcune lavorazioni aggiuntive emerse in corso di redazione del progetto esecutivo:

A LAVORI		
-----------------	--	--

a)	Importo lavori	€ 301.263,51	
b)	Importo oneri per la sicurezza	€ 5.400,00	
	Sommano		€ 306.663,51
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	IVA 22%	€ 67.465,97	
	Spese tecniche (relazione geologica e validazione)	€ 7.600,00	
b)	Incentivo funzioni tecniche	€ 6.133,27	
c)	Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa	€ 1.912,25	
d)	Contributo ANAC	€ 225,00	
	Sommano		€ 83.336,49
	TOTALE		€ 390.000,00

finanziato al cap. 4000 “Manutenzione straordinaria di strade vie e piazze” codice 10.05-2.02.01.09.012, come di seguito riportato:

- € 70.000,00 mediante contributo del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 comma 29 della L. 27/12/2019 n. 160, confermato per gli anni 2021-2024 dal decreto ministeriale del 30/01/2020, già allocati al cap. 4000;

- € 70.000,00 mediante ulteriore contributo del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1, comma 29 bis, della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall’art. 47 del D.L. n. 104 del 14.08.2020., allocati al cap. 4000 a seguito della variazione di bilancio citata;

- € 125.400,16 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato ad investimenti al titolo II;

- € 18.241,84 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile;

- € 106.358,00 mediante utilizzo contributo conto termico GSE introitato a parziale copertura di lavori di riqualificazione energetica in edifici scolastici già eseguiti nel corso del 2020;

Dato atto che per la realizzazione del suddetto progetto è stato assunto il codice CUP D57H21003490005 ed il codice CIG 8859997CCF.

Dato atto che il progetto, avendo importo superiore ad € 100.000,00, è stato riportato nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici del Comune, ai sensi della vigente normativa, con apposita variazione del DUP approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28/07/2021.

Considerato che con apposito verbale trasmesso in data 02.08.2021 prot. n. 7600, il progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 dall’arch. Mauro Antonio Benvenuto a tal uopo incaricato con determina n. 105/273 del 19/07/2021 del settore III Infrastrutture ed Urbanistica.

Rilevato che con determina n. 132/327 del 07/09/2021 sono stati affidati i lavori di “Messa in sicurezza della viabilità Comunale” all’Impresa Ilsa Pacifici Remo s.p.a. con sede in via Trezza n. 19, 30027 San Donà di Piave VE, p.iva n. 00180910275, che ha offerto un ribasso del 18,071 % sull’importo a base di gara di € 301.263,51, corrispondente ad un importo di € 246.822,18 oltre a € 5.400,00 per oneri della sicurezza, ed € 55.488,88 per iva 22 %, per un importo complessivo di € 307.711,06, con il quadro economico della spesa così ridefinito:

A	LAVORI		
a)	Importo lavori	€ 246.822,18	
b)	Importo oneri per la sicurezza	€ 5.400,00	
	Sommano		€ 252.222,18
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
a)	IVA 22%	€ 55.488,88	

	Spese tecniche (relazione geologica e validazione)	€ 7.600,00	
b)	Incentivo funzioni tecniche	€ 6.133,27	
c)	Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa	€ 1.912,25	
d)	Contributo ANAC	€ 225,00	
e)	Economie da ribasso d'asta	€ 66.418,42	
	Sommano		€ 137.777,82
	TOTALE		€ 390.000,00

Visto che è stata depositata la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di appalto mediante polizza fidejussoria n. 1027437901 di HDI Assicurazioni s.p.a. con sede in piazza Guglielmo Marconi n. 25 Roma, agenzia di Paternò CT, per l'importo di € 22.790,00.

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2021 ed iniziati in tale data, come accertato dal verbale di consegna lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 redatto dal d.l. arch. Perissinotto Massimo.

Dato atto che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 44/107 del 24/03/2022 è stato approvato il SAL n. 1 per l'importo di € 59.998,59 comprensivo di iva, al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni pari a € 247,13, corrispondente al Certificato di Pagamento dei lavori n. 1 .

Rilevato che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 164/436 del 28/09/2022 è stata approvato perizia di variante con il seguente quadro economico di spesa aggiornato :

A - LAVORI			
- Importo lavori	€ 301.185,43		
- Importo oneri per la sicurezza	€ 5.400,00		
- Sommano			€ 306.585,43
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€ 67.448,79		
- Spese tecniche (relazione geologica e validazione)	€ 7.518,10		
- Incentivo funzioni tecniche	€ 6.133,27		
- Imprevisti e arrotondamenti iva 22% compresa	€ 2.089,41		
- Contributo ANAC	€ 225,00		
- Sommano			€ 83.414,57
- TOTALE			€ 390.000,00

Dato atto che con determina del settore III Infrastrutture ed Urbanistica n. 168/440 del 30/09/2022 è stato approvato il SAL n. 2 per l'importo di € 264.285,17 comprensivo di iva, al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni pari a 1.335,71, corrispondente al Certificato di Pagamento dei lavori n. 2.

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 11.11.2022, come accertato dal verbale di ultimazione dei lavori ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 redatto dal d.l. arch. Perissinotto Massimo.

Visti gli atti contabili relativi al SAL n. 3 corrispondente al finale in data 30/11/2022, a firma del Direttore dei Lavori arch. Perissinotto Massimo, da cui risulta un importo dei lavori pari a € 267.142,07 oneri sicurezza compresi.

Visto il Certificato di Pagamento emesso in data 30.11.2022 dal Responsabile del Procedimento arch. Massimo Perissinotto, per un importo per lavori e somministrazioni pari a € 306.548,09, da cui detra la ritenuta per infortuni del 0,5 % pari a € 1.532,74 e l'importo dei SAL precedenti pari a € 265.806,36, si

ottiene l'importo di € 39.208,99 oltre all'iva al 22 % pari a € 8.625,98, per cui risulta un importo a credito della ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. pari a € 47.834,97.

Rilevato che necessita approvare e liquidare gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 3 corrispondente al finale in argomento.

Visto il D.Lgs 18.04.2016 n° 50;

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n° 207;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare gli atti contabili dei lavori di "Messa in sicurezza viabilità Comunale", relativi al 3° stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale, a firma del Direttore dei Lavori arch. Perissinotto Massimo, da cui risulta un importo di lavori eseguiti dalla ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. pari a € 306.548,09, oneri per la sicurezza inclusi.

3) Di liquidare e pagare all'Impresa Ilsa Pacifici Remo s.p.a., la somma di € 39.208,99 oltre all'iva al 22 % pari a € 8.625,98, per cui risulta un importo a credito della ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. pari a € 47.834,97, al netto della ritenuta del 0,5 % per infortuni pari a € 1.532,74 e dei SAL precedenti pari a € 265.806,36, corrispondente all'importo relativo Certificato di Pagamento dei lavori n. 3.

4) Di imputare la spesa di euro 47.834,97, al cap. 4000 "Manutenzione straordinaria di strade vie e piazze" codice 10.05-2.02.01.09.012, a valere sull'impegno di spesa n. 382/2021 del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.

**Il Responsabile del Servizio
F.to PERISSINOTTO MASSIMO**

Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Det. N. :212 .

DETERMINAZ. SETTORE III - INFRASTR. ED URBANISTICA

DEL 05-12-2022 N. 552 R.G.

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2021:
APPROVAZIONE SAL N. 3**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Meolo, li 12-12-2022

**La Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa SPITALERI VIVIANA**

**COPIA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE
(D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate)**

Addi _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PERISSINOTTO MASSIMO**
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993)