



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Sarego 02-02-2024

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO E SERVIZI AL CITTADINO

REG. GENERALE N. 77
Reg. Particolare n. 15

Oggetto:

LAVORI PUBBLICI: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E MESSA A NORMA SCUOLA INFANZIA CAV. TIBALDO. PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL SAL 04 A TUTTO IL 14/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA MILAN LUIGI SRL DI GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) P.IVA 01130520297 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 - CIG: 8728526F81 CUP: D39F18000020006.

Richiamato il Decreto del Sindaco n°14 del 31.05.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione del settore tecnico e servizi al cittadino e di tutti i servizi in essi rientranti, all'Arch. Paola Zuffellato per il periodo dal 01.06.2023 fino alla scadenza del 31/12/2024;

Richiamato l'iter procedurale, relativo alla realizzazione di interventi di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della Scuola d'Infanzia Cavalier Domenico Tibaldo, con decorrenza dall'anno 2018, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18.05.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica agli atti ns. prot. n. 7959 del 18/05/2018 e si è proceduto alla partecipazione al bando di cui alla DGRV 511/2018 relativa agli: "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano Triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi piani annuali." (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018);

Preso atto:

- che con D.G.R. n. 1920 del 17.12.2019 relativa ad "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica relativi al Piano 2019-2020. Graduatoria unica. Seconda variazione per aggiornamenti e rettifiche di errori materiali - Presa d'atto delle risultanze istruttorie approvate con Decreto regionale n. 185 del 12/12/2019. (L. 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160 e Decreto Interministeriale 03/01/2018), l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), è stato inserito al secondo posto nella Graduatoria unica. Seconda variazione, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 per un importo di quadro economico di progetto pari ad € 960.000,00;
- del Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020 con il quale sono state ripartite le risorse pari a € 510.000.000,00 tra le Regioni e individuati gli interventi degli enti locali da ammettere a finanziamento ed in particolare l'Allegato elenco A , parte integrante e sostanziale del decreto, che individua l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria

della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 con un importo di cofinanziamento pari ad € 100.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edificio ares 0240982826).
 - della determinazione n. 683 del 30/12/2020 di approvazione del progetto definitivo a firma del progettista incaricato arch. Anna Di Meo acquisito agli atti ns. prot. n. 7146 del 06/05/2019, dell'importo lavori pari ad € 720.000,00 per un Quadro economico di spesa pari a complessivi € 960.000,00 e di accettazione del contributo di euro 860.000,00 al capitolo 4023 di cui al Decreto. del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020, che individua l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edificio ARES (0240982826));

Vista la determinazione n. 190 r.g. del 26.04.2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Scuola d'infanzia "Cav. D. Tibaldo" interventi di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma (cod. MIUR 0240982826)", pervenuto in data 26.04.2021 al n. di ns. prot. n. 6475 - 6485 - 6493 del 26/04/2021 e come redatto dalla Società di Ingegneria Consylio Srl di Padova, e dagli strutturisti R-Struct Engineering Srl, e corredato da relativa relazione geologica dell'importo lavori pari ad € 720.000,00, per un importo complessivo dell'opera di € 960.000,00 e di tutta la documentazione a corredo e di impegno di spesa per l'esecuzione delle opere, l'importo totale lavori di € 792.000,00 (settecento novantaduemila/00), al capitolo 3121/0 voce "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" nell'esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023, secondo il seguente QE:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	EURO
A - LAVORI		
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	705.000,00
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00
TOTALE A		720.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40
b.5	IVA su lavori (10%)	72.000,00
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00
TOTALE B		240.000,00
TOTALE A + B		960.000,00

Ricordato inoltre che:

- ✓ l'intervento in oggetto veniva originariamente finanziato parte con contributo MIUR per € 860.000,00 e parte con fondi propri dell'Ente per i restanti € 100.000,00;
- ✓ l'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2020 ha cofinanziato, fino alla concorrenza del costo complessivo dell'intervento stesso la spesa di euro 100.000,00=, con avanzo di Amministrazione 2019 del Bilancio 2020;
- ✓ l'intera opera per complessivi € 960.000,00 è stata imputata in base al cronoprogramma al seguente capitolo 3121/0 voce "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" nell'esercizio 2021 del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- ✓ veniva accertato l'importo di € 860.000,00 al capitolo 4023 a titolo di contributo di cui al Decreto. del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato sulla GU n. 115 del 06.05.2020, che individuava l'intervento proposto per il Comune di Sarego interessante la Scuola dell'infanzia "Cavalier D. Tibaldo" (cod. MIUR 0240982826), inserito al secondo posto nella Graduatoria della Regione Veneto, con un importo di contributo MIUR pari ad € 860.000,00 (istituzione scolastica VIAA813012 - Cod. edificio ares 0240982826);

Viste:

- la Determinazione n. 191 r.g. del 26/04/2021 di avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016, come derogato dall'art.1 del Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020), attraverso la piattaforma Mercato Elettronico della PA mediante richiesta di offerta (RdO), previa consultazione di operatori economici secondo normativa vigente, con il criterio del minor prezzo secondo le norme e con le modalità specificate nella lettera invito per l'affidamento dei lavori nella "Scuola d'infanzia "Cav. D. Tibaldo" di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma (cod. MIUR 0240982826)";

- la Determinazione n. 283 del 17/06/2021 con la quale si procedeva ad affidare aggiudicare a favore della impresa MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, l'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" per un importo contrattuale di Euro 628.641,45 oltre oneri della sicurezza di Euro 15.000,00 per un totale di Euro 643.641,45 oltre IVA al 10% di Euro 64.364,15 per un totale di euro 708.005.60 e di riassetare il precedente Quadro Economico approvato con determina n. 190 del 26/04/2021 con il seguente:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	EURO
A - LAVORI		
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	628.641,45
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00
TOTALE A		643.641,45
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40
b.5	IVA su lavori (10%)	64.364,15
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00
b.11	Economie di gara	83.994,40
TOTALE B		316.358,55
TOTALE A + B		960.000,00

Preso atto che successivamente in data 28.09.2021 è stato sottoscritto relativo contratto di appalto Rep. n. 4, ns. prot. n. 14963 del 29.09.2021;

Visto il verbale di inizio lavori sottoscritto dalla Ditta appaltatrice Milan Luigi Srl e la DDLL in data 13.07.2021 e del regolare andamento degli stessi come da documentazione agli atti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 119 del 21/12/2022, con la quale si è proceduto all'approvazione della variante n. 1, avente ad oggetto "lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma Scuola Infanzia Cav. Tibaldo approvazione variante art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016", motivata come segue:

- nel corso di realizzazione dei lavori si sono rilevate delle criticità strutturali sui solai non rinvenute in originaria fase di progettazione in relazione all'esistenza delle controsoffittature esistenti e pertanto si è reso necessario procedere alla definizione di un sistema di rinforzo in acciaio dei solai mediante realizzazione di catene e cerchiature in acciaio, prevedendo inoltre la realizzazione di contro pareti in cartongesso da realizzare a ridosso delle murature esistenti in modo da permettere la realizzazione di un'intercapedine dove inserire l'impiantistica, in relazione all'impossibilità di intervenire sulle murature portanti;
- l'importo contrattuale passa da euro 643.641.45 ad euro 697.488.67 con un incremento dell'importo contrattuale pari al 8.37% e quindi al di sotto del limite del 50% previsto dalla normativa vigente;
- per l'esecuzione delle nuove lavorazioni non sussiste la necessità di una proroga dei tempi contrattuali;
- il Quadro Economico passa da Euro 960.000,00 ad Euro 1.020.000,00, con un incremento di Euro 60.000,00, totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, con copertura finanziaria per la somma di € 60.000,00 [(ovvero € 1.020.000,00 (nuovo Q.E.) - € 960.000,00 (Q.E. originario)], con fondi propri dell'Ente, a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2022 seconda variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione di avanzo destinato all'anno 2022;

Si riporta il quadro economico di variante riassetato secondo la modifica n. 1 come a seguire:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	A	B	C
		IMPORTO A SEGUITO DI GARA	MODIFICA DELL'IMPORTO	DIFFERENZA B - A
A LAVORI				
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	628.641,45	682.488,77	53.847,32
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTALE A		643.641,45	697.488,77	53.847,32
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b.1	Rilevi accertamenti e indagini	7.000,00	7.000,00	0,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00	88.000,00	0,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00	3.520,00	0,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40	20.134,40	0,00
b.5	IVA su lavori (10%)	64.364,15	69.748,88	5.384,73
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00	14.400,00	0,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60	22.213,55	767,95
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00	5.000,00	0,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00	500,00	0,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00	8.000,00	0,00
b.11	Economie di gara	83.994,40	83.994,40	0,00
TOTALE B		316.358,55	322.511,23	6.152,68
TOTALE A + B		960.000,00	1.020.000,00	60.000,00

Richiamata la determinazione rg n. 580 del 30/12/2022 quale modifica contrattuale n.1 ai sensi dell'art. 106 del codice degli appalti, a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per i maggiori lavori necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto;

Richiamata la deliberazione di giunta n. 63 del 29/06/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione della variante n. 2 avente ad oggetto "lavori di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma Scuola Infanzia Cav. Tibaldo - finanziamenti PNRR - missione 4 componente 1 investimento 3.3 - approvazione variante n. 2 ai sensi art. 106, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016", motivata come segue:

- le modifiche e migliorie da apportare alle lavorazioni del PE approvato in atti, come richieste dal progettista sono ricomprese nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e quindi espressamente per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- l'aumento di spesa per la realizzazione della suddetta modifica risulta pari ad € 70.000,00 circa dell'importo di contratto contenuto ampiamente entro il limite del 50% previsto (inferiore al 10%) e non altera la sostanza del progetto esecutivo approvato in atti,

Si riporta il quadro economico di variante riassestato secondo la modifica n. 2 come a seguire:

N. ORD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	PROGETTO	CONTRATTO	MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE N.1	MODIFICA DELL'IMPORTO CONTRATTUALE N.2
A LAVORI					
a.1	OPERE EDILI STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	705.000,00	628.641,45	682.488,77	751.500,00
a.2	COSTI PER LA SICUREZZA (Non soggetti a ribasso d'asta)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE A		720.000,00	643.641,45	697.488,77	766.500,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
b.2	Spese Tecniche	88.000,00	88.000,00	88.000,00	94.000,00
b.3	Inarcassa (4%)	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.760,00
b.4	IVA su spese tecniche [*22%]	20.134,40	20.134,40	20.134,40	21.507,20
b.5	IVA su lavori (10%)	72.000,00	64.364,15	69.748,88	76.650,00
b.6	Incentivo di progettazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
b.7	Imprevisti e arrotondamenti	21.445,60	21.445,60	22.213,55	22.682,80
b.8	Spese per attività di consulenza e supporto al RUP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
b.9	Spese per pubblicità	500,00	500,00	500,00	500,00
b.10	Spese per analisi e collaudi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
b.11	Economie di gara		83.994,40	83.994,40	0,00
TOTALE B		240.000,00	316.358,55	322.511,23	253.500,00
TOTALE A + B		960.000,00	960.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00

Ricordato che l'intervento in oggetto, "intervento di miglioramento sismico, antincendio e messa a norma della Scuola d'Infanzia "Cav. D. Tibaldo"" risulta essere confluito nel PNRR, all'interno della **Missione 4: istruzione e ricerca; Componente c1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università; Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, come da Decreto 343 del 02/12/2021 art. 5, interamente dedicato alla Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (Ministero dell'istruzione);**

Richiamata la determinazione r.g. n. 355 del 06/07/2023 di modifica contrattuale n. 2 ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e c) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per i maggiori lavori necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto per l'importo di € 69.011,33 oltre ad IVA 10% di € 6.901,13 per complessivi € 75.912,46 al capitolo 3121/0 voce "PNRR - Missione 4 Componente C1I3.3 CUP D39F18000020006";

Dato atto che allo stato attuale i lavori si trovano in fase di ultimazione;

Ricordato l'atto di liquidazione n. r.g. 459 del 27/09/2021 a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, **per l'importo complessivo di € 141.601,12** (€ 128.728,29 + IVA al 10% di € 12.872,83) a titolo di anticipazione del prezzo dell'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;

Richiamata la determinazione rg. n. 167 del 26/04/2022 di approvazione del 1° S.A.L. a tutto il 15/04/2022, dell'intervento di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", agli atti ns. protocollo n. 6729 del 22/04/2022 e successivo atto di liquidazione rg. n. 167 del 03/05/2022 a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per **l'importo complessivo di € 173.289,18** (€ 157.535,62 + IVA al 10% di € 15.753,56) relativo al 1°Sal a tutto il 15/04/2022 dell'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo";

Richiamata la determinazione rg. n. 512 del 15/12/2022 di approvazione del 2° S.A.L. a tutto il 13/12/2022, dell'intervento di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", agli atti ns. protocollo n. 20017 del 14/12/2023 e successivo atto di liquidazione rg. n. 455 del 20/12/2022 a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per **l'importo complessivo di € 119.263,06** (€ 108.420,96 + IVA al 10% di € 10.842,10) relativo al 2°Sal a tutto il 13/12/2022 dell'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo";

Richiamata la determinazione rg. n. 377 del 01/08/2023 di approvazione del 3° S.A.L. a tutto il

25/07/2023, dell'intervento di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", agli atti ns. protocollo n. 11903 del 25/07/2023 e successivo atto di liquidazione rg. n. 266 del 01/08/2023 a favore della ditta MILAN LUIGI SRL Via G. Fiocco n° 165 45020 Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297, per **l'importo complessivo di € 152.978,75** (€ 139.071,59 + IVA al 10% di € 13.907,16) relativo al 3° Sal a tutto il 25/07/2023 dell'appalto dei lavori di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo";

Visto che è stato trasmesso dalla Direzione dei lavori arch. Stefano Meneghini della ditta Consylio Srl il SAL n. 04 a tutto il 14/12/2023, agli atti ns. protocollo n. 19884 del 14/12/2023, così composta:

- Libretto delle misure n.04;
- Stato di avanzamento lavori n.04;
- Registro contabilità n.04;
- Sommario Registro contabilità n.04;
- Certificato di pagamento n.04;

Verificata con esito positivo da parte del Responsabile del Procedimento, la documentazione depositata dal direttore dei Lavori, relativamente al 4° S.A.L. a tutto il 14/12/2023, come sopra descritta;

Dato atto che la spesa complessiva di € 175.718,84 IVA compresa, trova copertura finanziaria al capitolo 3121/0 voce "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo" del Bilancio comunale anno 2024/2026;

Dato atto:

- che al progetto è attribuito per il Comune di Sarego il seguente CUP: **D39F18000020006**;
- che alla procedura è attribuito il seguente CIG: **8728526F81**;
- i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, di poter procedere:

1. ad approvare l'intera documentazione relativa al 4° S.A.L. a tutto il 14/12/2023, dell'intervento di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", agli atti ns. protocollo n. 19884 del 14/12/2023, così composta:
 - Libretto delle misure n.04;
 - Stato di avanzamento lavori n.04;
 - Registro contabilità n.04;
 - Sommario Registro contabilità n.04;
 - Certificato di pagamento n.04;
2. a liquidare, con apposito e successivo atto di liquidazione, il certificato di pagamento n. 4 corrispondente al 4° S.A.L. a tutto il 14/12/2023, risultante dai documenti contabili depositati, pari ad euro 159.744,40 oltre IVA al 10% (euro 15.974,44) per un totale di Euro 175.718,84 iva compresa acquisito in atti ns. prot. n. 19884 del 14/12/2023;

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. 28/12/2011 e il D.Lgs 10/05/2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs. 118/2011;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/11/2023 che ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, con valore di DUP definitivo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 22/12/2023 che ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1, in data 11 gennaio 2024, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2024/2026, parte finanziaria, dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli art. 151- comma 4 - e 153 - comma 5 - del D.L.gs.18.08.2000 n. 267;

Visto il D.L.gs.30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 15.07.2002 n.145;

Vista la legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M. 28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

IL RESPONSABILE AREA TECNICA D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle premesse di cui in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'intera documentazione relativa al 4° S.A.L. a tutto il 14/12/2023, dell'intervento di "Miglioramento sismico, antincendio e messa a norma scuola infanzia cav. Tibaldo", agli atti ns. protocollo n. 19884 del 14/12/2023, così composta:
 - Libretto delle misure n.04;
 - Stato di avanzamento lavori n.04;
 - Registro contabilità n.04;
 - Sommario Registro contabilità n.04;
 - Certificato di pagamento n.04;
2. di procedere successivamente a liquidare, con apposito e successivo atto di liquidazione, il certificato di pagamento n. 4 corrispondente al 4° S.A.L. a tutto il 14/12/2023, risultante dai documenti contabili depositati, pari ad euro 159.744,40 oltre IVA al 10% (euro 15.974,44) per un totale di Euro 175.718,84 iva compresa acquisito in atti ns. prot. n. 19884 del 14/12/2023;
3. di dare atto che alla procedura in oggetto, al fine di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie, è stato ottenuto il seguente **CIG: 8728526F81**;
4. di dare atto che al progetto è stato attribuito il seguente **CUP: D39F18000020006**;
5. di dare atto del codice ufficio fatturazione: RXEDYJ;
6. di dare atto che se non già in possesso di codesto ente, verrà richiesta alla ditta di fornire i dati richiesti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di rimettere il seguente provvedimento al Responsabile dell'area tecnica del comune di Sarego per i successivi adempimenti in capo alla realizzazione dell'opera;
8. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D. Lgs. 267/00.
9. di disporre ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza all'art. 20, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente affidamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica;
11. di dichiarare di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza, nonché di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Zuffellato Paola
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E SERVIZI GENERALI
Cola Francesca
(firmato digitalmente)