



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Ceggia Città Metropolitana di Venezia

O G G E T T O:	Lavori di messa in sicurezza di Via Noghera
C O M M I T T E N T E:	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CEGGIA
I M P R E S A:	F.lli Conte srl
ANTICIPAZIONE:	€ 0,00
CONTRATTO:	RdO Mepa n. 3170251 offerta del 05-09-2022
IMPORTO PROGETTO:	€ 104 500,00
IMPORTO CONTRATTO:	€ 92 850,00

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

L'anno **2022** il giorno **14** del mese di **ottobre** in Ceggia il sottoscritto geom. Giuseppe Pavan Direttore dei lavori, a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- Conte Lara per conto dell'Impresa esecutrice;
 - Arch. Mauro Montagner per conto dell'Ente appaltante;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:
- richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 22-09-2022;
 - richiamato l'esito dell'incontro tra l'Amministrazione Comunale di Ceggia ed i responsabili dell'azienda Veritas spa alla presenza dell'impresa Manzato di Ceggia del giorno 30-09-2022, dal quale è emerso che l'azienda Veritas spa provvederà alla sostituzione della condotta idrica adiacente alle opere in appalto alla ditta Conte, per tutto il tratto di via Noghera;
 - preso atto che le lavorazioni di posa della nuova condotta, affidate alla ditta Manzato di Ceggia per conto di Veritas spa, impediscono le lavorazioni appaltate:

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.



Il DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Giuseppe Pavan

L'APPALTATORE
F.lli Conte srl

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Mauro Montagner