



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

via Roma, 38  
37060 Nogarole Rocca (Verona)  
codice fiscale e partita IVA 00645290230

## AREA TECNICA E DEMOGRAFICA

**DETERMINAZIONE N. 37 DEL 18-02-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO LATO OVEST DEL PARCO DELLA ROCCA NEL CAPOLUOGO. CIG Z082A5727D**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020, con il quale è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità dell'Area TECNICA e DEMOGRAFICA ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 19 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il "*piano delle risorse e degli obiettivi – piano della performance, per il triennio 2020-2022*", attribuendo le necessarie risorse finanziarie ai responsabili delle aree delle posizioni organizzative per l'adozione degli atti gestionali relativi all'anno in corso;

#### PREMESSO:

- che in data 19 ottobre 2019 il Responsabile dell'Area Tecnica e Demografica, accompagnato dall'Assessore ai Lavori Pubblici, effettuava un sopralluogo al Parco della Rocca, dove sul lato ovest, era stato segnalato il crollo della recinzione in muratura delimitante la proprietà comunale;
- che dal sopralluogo emergeva che lungo la linea di confine con il fosso demaniale "Raina" per un tratto di circa 100 metri lineari, la recinzione originaria in sassi di fiume era crollata nell'alveo del fosso;
- che pertanto si riteneva di prevedere un intervento di ripristino con l'esecuzione di una scogliera, utilizzando massi più o meno grandi per un'altezza di circa un metro partendo dal fondo dell'alveo, completando il lavoro con la fornitura e posa di terreno vegetale e la realizzazione di una recinzione in rete metallica dell'altezza di metri 1,50 con paletti in ferro a T infissi in appositi plinti in cls;

- che con determinazione n. 318 del 24 ottobre 2019 si approvavano gli elaborati relativi ai lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione, lato ovest, del Parco della Rocca, dai quali risultava una spesa complessiva di € 21.800,00 IVA ed ogni altro onere compreso, e si stabiliva di indire la gara invitando n. 3 operatori economici, sulla piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con offerta al massimo ribasso;
- che con propria determinazione n. 348 del 20 novembre 2019 si aggiudicava la gara per i lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione lato ovest del Parco della Rocca nel Capoluogo, alla ditta ADIGE STRADE SRL con sede in Via Cadalora, 1 a Trevenzuolo (VR), che aveva offerto un ribasso del 5,10% sull'importo a base d'asta di € 18.200,00 pari ad € 17.271,80 oltre gli oneri per la sicurezza di € 800,00 per un importo complessivo di € 18.741,80 oltre l'IVA 10% per un totale di € 19.878,98;
- che a seguito dell'aggiudicazione con la suddetta determinazione risultava il seguente quadro economico dell'opera:

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO
<b>A) LAVORI a base d'asta</b>	
a1 lavori a base d'appalto	18.200,00
-ribasso d'asta 5,100%	-928,20
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>17.271,80</b>
a2 oneri per la sicurezza	800,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>18.071,80</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b1 I.V.A. 10% su € 18.071,80	1.807,18
b2 incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	380,00
b3 Imprevisti e varie	520,00
b4 Somme residue	1.021,02
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>3.728,20</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>21.800,00</b>

PRESO ATTO che la Direzione Lavori ha accertato, in fase di esecuzione dei lavori, degli imprevisti, quali la presenza di fondazioni in ca, interrato e ha stabilito di realizzare lievi modifiche per consolidare l'opera e migliorarne l'aspetto estetico;

VISTA la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Responsabile dell'Area Tecnica, in qualità di Direttore Lavori, in data 13 gennaio 2020, dai quali risulta che i lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione, lato ovest, del Parco della Rocca appaltati alla ditta ADIGE STRADE SRL sono stati regolarmente eseguiti e dispone la liquidazione del credito per la somma di € 17.556,37 oltre gli oneri per la sicurezza di € 800,00 per un totale di € 18.356,37 oltre all'iva 10% per complessivi € 20.192,01;

VISTA la fattura n. 10/3 del 14 febbraio 2020 presentata dalla ditta ADIGE STRADE SRL di Trevenzuolo (VR), pervenuta agli atti del Comune in data 17 febbraio 2020 prot. 1908, relativa ai lavori in oggetto, per l'importo di € 18.356,37 oltre l'IVA 10% per un totale di € 20.192,01;

RITENUTO di procedere all'approvazione della contabilità, del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione della fattura relativa ai lavori in oggetto;

RICHIAMATO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'articolo 14 del vigente regolamento di contabilità, approvato in Consiglio Comunale con provvedimento n. 43 del 13 novembre 2002;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 16 settembre 2009, a termini della quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, sono state adottate le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO, quindi, che al presente provvedimento si applicano le seguenti procedure di cui al decreto legislativo n. 267/2000:

- il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1;
- il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, e dell'articolo 183, comma 7;

ATTESTATA, pertanto, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente provvedimento, ai sensi del citato articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la natura gestionale del presente atto;

## **D E T E R M I N A**


- 1) Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della recinzione, lato ovest, del Parco della Rocca, predisposti in data 13 gennaio 2020 dal Direttore Lavori, dai quali risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e dispone la liquidazione del credito alla ditta ADIGE STRADE SRL per la somma di € 17.556,37 oltre gli oneri per la sicurezza di € 800,00 per un totale di € 18.356,37 oltre all'IVA 10% per complessivi € 20.192,01;
- 2) Di approvare il quadro economico finale dell'opera:

DESCRIZIONE		IMPORTO EURO
<b>A) LAVORI a base d'asta</b>		
a1	lavori eseguiti	17.556,37
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>17.556,37</b>
a2	oneri per la sicurezza	800,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>		<b>18.356,37</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1	I.V.A. 10% su € 18.356,37	1.835,64
b2	incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	380,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>2.215,64</b>
ECONOMIA DI SPESA		1.227,99
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>21.800,00</b>

- 3) Di liquidare alla ditta ADIGE STRADE SRL di Trevenzuolo (VR) per l'esecuzione dei lavori in oggetto, la somma di € 20.192,01 come dalla fattura n. 10/3 del 14 febbraio 2020, pervenuta agli atti del Comune in data 17 febbraio 2020 prot. 1908;
- 4) Di demandare al Segretario comunale, in ottemperanza all'art. 10, comma 3, del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 4 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'adozione del provvedimento di liquidazione del compenso eventualmente spettante ai dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro.
- 5) Di far fronte alla spesa complessiva di € 20.572,01, comprensiva di IVA, mediante imputazione al capitolo 2974 (codice 09.02-2.02.01.09.014) "Interventi di sistemazione ambientale (proventi da oneri per sistemazione ambientale" del bilancio di previsione 2020 – gestione residui passivi 2019;
- 6) Di rilevare un'economia di spesa di € 1.227,99 sul capitolo 2974 (codice 09.02-2.02.01.09.014) "Interventi di sistemazione ambientale (proventi da oneri per sistemazione ambientale" del bilancio di previsione 2020 – gestione residui passivi 2019;
- 7) Di dare atto che è stato preventivamente accertato che il pagamento derivante dall'assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009;
- 8) Di precisare che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) Z082A5727D;

- 9) Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- 10) Di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico sul sito istituzionale del Comune:
- a) nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in conformità all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013;
  - b) all'*Albo Pretorio*, in conformità all'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per la durata di 15 giorni.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA E DEMOGRAFICA  
Bonetti Francesco



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E  
VISTO DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del "Regolamento comunale di contabilità":


⇒ si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

⇒ si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nell'atto stesso.

Nogarole Rocca, 18-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Foroni Armanda



---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune di Nogarole Rocca, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Nogarole Rocca, 25 MAR. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Foroni Armanda

