



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE N.R.G. 362 del 16-12-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: CIG 932333429C. PNRR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. REGIME 1 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE OPERE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE ITALIA, VIA PIAVE, VIA CODALUNGA E VIA MULINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00437/22 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI VIDORI SRL.**



### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio comunale n° 2 del 19/01/2016 è stato approvato il P.A.E.S. ovvero il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile;
- con delibera di Giunta comunale n° 21 del 19/02/2019 l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare i lavori di riqualificazione energetica per stralci funzionali ed ha individuato come prioritario, un primo stralcio funzionale di intervento nella porzione sud-est del territorio comunale già appaltato per l'esecuzione dei lavori;
- con delibera di Consiglio comunale n° 3 del 13/03/2019 è stato approvato il P.I.C.I.L. ovvero il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso;
- con determinazione n. 237 del 30/12/2017 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Segusino è stato affidato l'incarico progettazione definitiva - esecutiva, per l'intervento di cui all'oggetto;
- con delibera di Giunta Comunale n° 106 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto

definitivo relativo ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est”;

- con delibera di Giunta Comunale n° 66 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica – ambito sud-est” ora in corso di realizzazione;
- con determinazione n° 404 del 19/11/2021 del responsabile dell’area tecnica del Comune di Segusino è stato affidato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica dell’ambito sud – ovest e nord, nonché della progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di Viale Italia, via Codalunga e via Mulini;
- con delibera di Giunta Comunale n° 113 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di riqualificazione energetica impianti illuminazione pubblica dell’ambito sud – ovest e nord”, individuando tre stralci funzionali che riguardano i seguenti ambiti d’intervento:
  - 1° stralcio : “Lavori di predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini – 1° Stralcio”
  - 2° stralcio : “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica Ambiti sud-ovest e nord – 2° Stralcio”
  - 3° stralcio : “Lavori di riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica Ambiti sud-ovest e nord – 3° Stralcio”
- in data 01/03/2022 con protocollo n° 0001399 il professionista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini”;
- in data 16/03/2022 con protocollo n° 0001877 si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo come da verbale depositato agli atti;
- con delibera di Giunta Comunale n° 27 del 16/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini”;
- con determinazione n° 196 del 14/07/2022 della responsabile dell’area tecnica del Comune di Segusino sono stati affidati i lavori di “Predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini” alla ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV) per l’importo di € 74.641,13 compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa;

**PRESO ATTO** che:

- il CIG attribuito è : **932333429C**;
- il CUP attribuito è : **E69J21013910005**;

**PRECISATO** che :

- in data 18/07/2022 sono stati consegnati i lavori per l’intervento in oggetto;
- in data 18/07/2022 sono iniziati i lavori per l’intervento in oggetto;
- con determinazione n° 373 in data 17/11/2022 della responsabile dell’Area Tecnica è stato approvato il 1° SAL e liquidato l’importo pari a € 69.280,71 IVA esclusa alla ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV);

**CONSIDERATO** che in data 01/12/2022 il Direttore dei lavori, nella persona del Dott. Ing. Alessandro Vergani, ha trasmesso la Relazione sul Conto finale dei lavori eseguiti, e il Certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “Predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini”, registrato

al protocollo comunale con n° 0008745 del 01/12/2022 e composto dalla documentazione di seguito indicata :

- 1) Stato finale dei lavori;
- 2) Libretto delle misure relativo allo stato finale dei lavori;
- 3) Registro di contabilità;

**ACCERTATO** che dalla documentazione sopra indicata emerge un credito della Ditta esecutrice, per le lavorazioni effettuate pari a Euro 2.569,40 compresi oneri per la sicurezza al netto dell'IVA di legge al 10%;

**PRECISATO** che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorsi danneggiamenti di aree private, in quanto a seguito di pubblicazione dell'avviso ad opponendum in data 14/10/2022 con pubblicazione n° 767, nessuno ha comunicato di aver subito danni da parte dell'impresa esecutrice;

**VISTA** la relazione sul conto finale che riporta un credito per l'impresa dell'importo complessivo di € 2.569,40 compresi oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge pari a € 256,94, e quindi per un importo complessivo di € 2.826,34;

**VISTA** la fattura elettronica n° 00437/22 del 09/12/2022, emessa dalla ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV), pervenuta al protocollo del comune di Segusino e registrata al n° 0008940 in data 12/12/2022;

**RITENUTO** sussistere le condizioni per procedere al pagamento delle somme indicate nel relazione sul conto finale per l'importo di € 2.826,34 comprensivo dell'IVA di legge;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV) rilasciato con Protocollo INPS\_33769683 del 28/11/2022 con scadenza validità il 28/03/2023;

**RICHIAMATE** le seguenti norme e regolamenti:

- D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici e s.m.i.;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- D. L. n° 76 del 16 luglio 2020 così come convertito con la Legge n° 120 del 11 settembre 2020;
- D. L. n° 77 del 31 maggio 2021 così come convertito con la Legge n° 108 del 29 luglio 2021;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

**VISTE:**

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto *“Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi”*, e n. 50, del 19.08.2017, ad oggetto *“Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6, del 22.01.2019 avente oggetto: *“Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale”*;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97, del 26.09.2019 avente oggetto: “*Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali. Approvazione nuovo organigramma comunale*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 05, del 21.01.2020 avente oggetto: “*1) Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022. 2) Ricognizione annuale eccedenze di personale. 3) modifica alla dotazione organica*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67, del 04.08.2020 avente oggetto: “*Decreto 17 Marzo 2020 - modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e alla dotazione organica*”;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 12.01.2022 di nomina del responsabile dell’Area Economica Finanziaria dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
- il Decreto Sindacale n. 01 del 12.01.2022 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Segusino dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

#### **RICHIAMATE :**

- la Delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 02/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Delibera di consiglio comunale n° 5 del 02/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio/settore;

**PRECISATO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Elisa Vanin;

#### **DETERMINA**

1. di **APPROVARE** le premesse quali parte integranti del presente atto;
2. di **APPROVARE** la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Predisposizione opere per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica in Viale Italia, Via Piave, Via Codalunga e Via Mulini”, presentato dal Direttore dei lavori nella persona del Dott. Ing. Alessandro Vergani registrato al protocollo comunale in data 01/12/2022 con n° 0008745, e composto dai seguenti documenti:
  - 1) Stato finale dei lavori;
  - 2) Libretto delle misure relativo allo stato finale dei lavori;
  - 3) Registro di contabilità;
3. di **DARE ATTO** che dalle risultanze contabili emerge a favore della ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV) un credito pari a € 2.569,40 compresi oneri della sicurezza al netto dell’IVA di legge pari a € 256,94, e quindi per un importo complessivo di € 2.826,34;
4. di **LIQUIDARE** alla ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) con sede in Via Prà Fontana n° 7/9 - 31049 Valdobbiadene (TV) la fattura elettronica n° 00437/22 del 09/12/2022 registrata al protocollo del Comune di Segusino al n° 0008940 in data 12/12/2022;
5. di **DARE ATTO** che l’importo della fattura n° 00437/22 del 09/12/2022 emessa dalla ditta F.LLI VIDORI SRL (C.F./P.I. 02204540260) per l’importo complessivo di € 2.826,34 è stato impegnato nel seguente capitolo del PEG :

capitolo	Nome capitolo	Codice Piano Finanziario
----------	---------------	--------------------------

7505	Lavori alla rete di illuminazione pubblica comunale al fine di migliorare l'efficienza e il risparmio energetico	10.05-2.02.01.04.002
------	--	----------------------

6. di **PRECISARE** che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Elisa Vanin
7. di **DARE ATTO** che :
- il CIG attribuito è : **932333429C**;
  - il CUP attribuito è : **E69J21013910005**;
8. di **PRECISARE** che :
- il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
  - il presente provvedimento, in base all'art. 183, comma 7 del D. L.gs. 267/2000 è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta altresì la copertura finanziaria;
  - il fornitore ha provveduto a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche tramite dichiarazione depositata presso gli uffici dell'ente;
9. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Dirigente  
**VANIN ELISA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria

## DETERMINAZIONE N. 362 del 16-12-2022

Ufficio: LAVORI PUBBLICI/SERVIZI TECNICI/AMBIENTE/PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto: CIG 932333429C. PNRR, MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2. REGIME 1 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI". APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE OPERE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIALE ITALIA, VIA PIAVE, VIA CODALUNGA E VIA MULINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 00437/22 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI VIDORI SRL.**

CIG 932333429C

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 16-12-2022 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Liquidazione provvisoria N. 296 del 16-12-2022</b>
<b>Su Impegno N. 334 del 17-11-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 196 Determinazione Resp.Serv. del 14-07-2022 avente per oggetto CIG : 932333429C. DETERMINA A CONTRARRE PER LAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE OPERE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE ITALIA, VIA PIAVE, VIA CODALUNGA E VIA CIG 932333429C
5° livello 10.05-2.02.01.04.002 Impianti
Capitolo 7505 / Articolo Lavori alla rete di illuminazione pubblica comunale al fine di migliorare l'efficienza e il risparmio energetico

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 362 del 16-12-2022