Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

COMMITTENTE:
Comune di Sarego

PROGETTISTI:
Dott. Arch. Stefano Meneghini
Dott. For. E. Michela Mutto Accordi
Dott. Arch. Chiara Poletti

ELAB. 5	SCHEDE DI PROGETTO	Rev. 00 Giugno 2021

consylio
"The way for global sustainability"

CONSYLIO S.R.L.
Architettura - Ingegneria - Paesaggistica - Qualità - Ambiente - Sicurezza
Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072
info@consylio.eu - www.consylio.eu

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

COMUNE DI SAREGO

Edifici

EDF.01 - Municipio

EDF.02 - Municipio nuova Sede

EDF.03 - Barchessa (Ex Acli)

EDF.04 – Saletta Pro Loco

EDF.05 - Sala Civica

EDF.06 - Sala Polivalente di Meledo

Scuole Materne

SCM.01 - Scuola Materna "Tibaldo"

SCM.02 – Scuola Materna di Monticello di Fara

Scuole Primarie

SCP.01 - Scuola Primaria "Cesare Battisti" di Sarego

SCP.02 - Scuola Primaria "D. Chiesa" di Meledo

SCP.03 - Scuola Primaria "E. Toti" di Monticello di Fara

Scuole Secondarie

SCS.01 - Scuola Media "F. Muttoni"

Impianti Sportivi

ISP.01 - Impianti Sportivi Calcio di Sarego

ISP.02 - Bocciodromo di Sarego

ISP.03 - Impianti Sportivi Tennis

ISP.04 - Centro Sportivo "Don S. Lago"

ISP.05 - Palestra di Meledo

Cimiteri

CIM.01 - Cimitero Maggiore di Sarego

CIM.02 - Cimitero di Meledo

CIM.03 - Cimitero di Monticello di Fara

Aree verdi

PRK.01 - Area verde di P.zzle Don S.Lago, Sarego

PRK.02 - Area Verde di Via Dannunzio (P.zza Alpini) di Meledo

PRK.03 - Parco di Piazza Venezia

Piazze

PZZ.01 - Piazzale Don S. Lago Sarego

Parcheggi

PAR.01 - Piazza San Maurizio, Meledo

PAR.02 - Piazza Venezia, Monticello di Fara

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Creazione posti auto riservati

Creazione di luogo sicuro

Creazione/Allargamento di percorsi pedonali

Creazione/Adeguamento marciapiede

Creazione attraversamento pedonale

Creazione/Adeguamento rampe e/o scivoli

Ricollocamento arredi esistenti

Adeguamento ambienti interni

Adeguamento larghezza infissi

Creazione rampe di collegamento brevi dislivelli

Adeguamento impianti tecnologici

Installazione ascensore

Installazione montascale o servoscale

Nuovo parapetto/corrimano

Fasce antiscivolo

Creazione/Adeguamento servizio igienico

Percorsi guida tattili esterni

Segnaletica luminosa

Segnaletica luminosa attraversamenti pedonali

Segnaletica informatica – totem

Posizionamento mappe tattili

Posizionamento targhe tattili

Percorsi guida tattili interni

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Posa di segnali adesivi cromatici

Trattamento antisdrucciolo

Predisposizione audio/video (schermi, video proiettori, display e tabelloni luminosi, LIM)

Rifacimento pavimentazioni degradate

Adeguamento segnaletica orizzontale e/o verticale dei posti auto riservati

Adeguamento illuminazione pubblica

Adeguamento impianto semaforico

Adeguamento illuminazione interna

Giochi inclusivi

Creazione posti riservati tribune e spalti impianti sportivi

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Municipio	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: L'edificio storico del Municipio è un edificio a due piani con un ampio porticato all'ingresso. E' dotato di parcheggio riservato ai disabili. L'edificio presenta numerose criticità a partire dall'ingresso che presenta scalini privi di rampe. Non sono presenti ascensori od altri sistemi di risalita e servizi igienici per disabili.	
Indirizzo: Piazza Umberto I 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.01 DATA 17/02/2021

PLANIMETRIA GENERALE

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.01 - Municipio (SpCat 1)							
1 / 1 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
2 / 2 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´000,00	1´000,00
3 / 3 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi Piano terra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
4 / 4 16	ASCENSORI PER DISABILI Installazione di ascensori per disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33´000,00	33´000,00
5 / 5 21.1	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICOPER DISABILI ESTERNO Realizzazione di struttura esterna in muratura con porta antipanico e finestra per areazione naturale ed installazione di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi. Realizzazione di servizio igienico interno al piano primo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´000,00	10´000,00
6 / 6 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Percorsi al piano terra, primo piano					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	650,00	1´950,00
7 / 7 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
8 / 8 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante							
	A RIPORTARE							49´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							49´000,00
	posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
9 / 9 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
10 / 10 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra. Piano terra e piano primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´100,00	6´300,00
11 / 11 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
	Parziale EDF.01 - Municipio (SpCat 1) euro							58´100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							58´100,00
	T O T A L E euro							58´100,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	10´000,00
004	Collegamenti verticali	33´000,00
005	Percorsi	1´950,00
006	Dislivelli	1´400,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	11´750,00
	Totale CATEGORIE euro	58´100,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	44´500,00
002	Sensoriale	8´600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1´400,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3´600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	58´100,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Municipio Nuovo	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: Il nuovo edificio adibito a sede municipale è un edificio a pianta rettangolare a due piani. Esternamente è dotato di parcheggio riservato ai disabili ma non adeguatamente segnalato. Il percorso di accesso si presenta accidentato. L'accesso è garantito da una rampa posizionata a lato dell'edificio e tramite un ingresso secondario. La struttura è dotata di servizi igienici per disabili ma non adeguatamente segnalati e attrezzati.	
Indirizzo: Piazza Umberto I, 10 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.02 DATA 17/02/2021

PLANIMETRIA GENERALE

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
		
FOTO 5		FOTO 6
		

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.02 - Municipio Nuova Sede (SpCat 2)							
1 / 12 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 13 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
3 / 14 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
4 / 15 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
5 / 16 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
6 / 17 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.							
	A RIPORTARE							4´300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4´300,00
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
7 / 18 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
8 / 19 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
9 / 20 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra. Piano terra e piano primo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´100,00	6´300,00
10 / 21 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
11 / 22 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	Parziale EDF.02 - Municipio Nuova Sede (SpCat 2) euro							17´050,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17´050,00
	T O T A L E euro							17´050,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1´800,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	4´300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	10´250,00
	Totale CATEGORIE euro	17´050,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´900,00
002	Sensoriale	8´450,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´100,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3´600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	17´050,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Barchessa (Ex ACLI)	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La Barchessa è un edificio storico ubicato nel centro del paese di pianta rettangolare su due piani. Al piano terra troviamo un lungo porticato che prende tutta la facciata diviso da un colonnato con archi a tutto sesto, mentre al piano superiore riscontriamo bifore e quadrifore in stile gotico. Il piazzale è dotato di parcheggio ma privo di posto riservato per disabili. Il percorso di accesso all'edificio presenta pavimentazione sconnessa e dislivelli. L'edificio è dotato di servizi igienici per disabili. La segnaletica informativa di sicurezza deve essere implementata.	
Indirizzo: Piazza Umberto I, 6 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.03 DATA 17/02/2021

PLANIMETRIA GENERALE



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
		
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.03 - Barchessa (Ex Acli) (SpCat 3)							
1 / 23 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 24 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
3 / 25 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano Rampa di acceso Scale interne					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	600,00	1´200,00
4 / 26 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
5 / 27 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
6 / 28 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		4´650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		4´650,00
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
7 / 29 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale. Piano terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
8 / 30 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
9 / 31 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra. Piano terra e primo piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
10 / 32 33	TRATTAMENTO ANTISDRUCCIOLO Trattamento antisdrucciolo delle superfici di calpestio (Numero 2 trattamenti con cadenza quinquennale)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
	Parziale EDF.03 - Barchessa (Ex Acli) (SpCat 3) euro							14´450,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							14´450,00
	T O T A L E euro							14´450,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	1´200,00
005	Percorsi	1´150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	11´300,00
	Totale CATEGORIE euro	14´450,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	2´300,00
002	Sensoriale	5´350,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´200,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3´600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	14´450,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Saletta Pro Loco	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La saletta è un ambiente facente parte della struttura sportiva calcistica localizzata al piano terra ed utilizza gli stessi parcheggi, accessi e servizi igienici.	
Indirizzo: Via Valle, 53 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.04 DATA 01/04/2021

PLANIMETRIA GENERALE

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
		
FOTO 5		FOTO 6
		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.04 - Sala Protezione Civile (SpCat 4)							
1 / 33 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 34 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
3 / 35 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
	Parziale EDF.04 - Sala Protezione Civile (SpCat 4) euro							4´000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4´000,00
	T O T A L E euro							4´000,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1´800,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	0,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2´100,00
	Totale CATEGORIE euro	4´000,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´900,00
002	Sensoriale	2´100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	4´000,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO		
Sala Civica "R. Sabbadini"		
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)		
Descrizione struttura: La sala polivalente a servizio dei campi da calcio è dotata di parcheggi per disabili, adeguatamente segnalati orizzontalmente ma privi o carenti della segnaletica verticale. L'ingresso è ostacolato da un dislivello tra la rampa di salita e il portico di accesso. Per il resto l'accessibilità risulta adeguata.		
Indirizzo: Via Valle, 41 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.05	DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE		

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Rialzato



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.05 - Sala Polivalente (SpCat 5)							
1 / 36 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
2 / 37 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
	Parziale EDF.05 - Sala Polivalente (SpCat 5) euro							4´400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4´400,00
	T O T A L E euro							4´400,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	0,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4´200,00
	Totale CATEGORIE euro	4´400,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	4´200,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	200,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	4´400,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO		
Sala Polivalente Scuola Secondaria di Meledo		
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)		
Descrizione struttura: La sala polivalente si colloca al piano semi interrato dell'edificio delle Scuole Secondarie. L'accesso avviene attraverso un percorso esterno in adiacenza all'edificio che poi consente l'ingresso all'attiguo campo di calcio. Il percorso risulta accidentato e per il disabile per il quale manca anche il parcheggio riservato. L'accesso all'interno presenta differenze di quota prive di rampa e i servizi per disabili non sono adeguati.		
Indirizzo: Via D. Chiesa, 5 36040 Meledo - Sarego (VI)	EDIFICIO EDF.06	DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE		



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Semi Interrato



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
		
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDF.06 - Sala Polivalente di Meledo (SpCat 6)							
1 / 38 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 39 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
3 / 40 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 / 41 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
5 / 42 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	Parziale EDF.06 - Sala Polivalente di Meledo (SpCat 6) euro							7´700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7´700,00
	TOTALE euro							7´700,00
	A RIPORTARE							7´700,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1´800,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	3´000,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2´100,00
	Totale CATEGORIE euro	7´700,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	2´600,00
002	Sensoriale	2´600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2´500,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	7´700,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola dell'Infanzia "D. Tibaldo"	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: L'edificio è dotato di parcheggio per disabili in prossimità dell'ingresso, adeguatamente segnalato orizzontalmente ma privo di segnaletica verticale. L'accessibilità all'edificio è garantita da una adeguata rampa e piattaforma. Internamente, al piano terra è possibile accedere in tutti gli ambienti, mentre non è garantito l'accesso al piano primo in quanto è privo di sistemi di collegamento verticale per disabili. Non sono presenti bagni per persone con difficoltà motorie.	
Indirizzo: Via Roma, 88 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO SCM.01 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCM.01 - Scuola Materna "Tibaldo" (SpCat 7)							
1 / 139 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 140 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
3 / 141 16	ASCENSORI PER DISABILI Installazione di ascensori per disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33´000,00	33´000,00
4 / 142 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano Secondo corrimano e corrimano per bambini					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	600,00	1´200,00
5 / 143 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili Piano terra e primo piano					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3´500,00	7´000,00
6 / 144 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
7 / 145 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
8 / 146 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		45´250,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		45´250,00
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
9 / 147 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
10 / 148 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
11 / 149 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
12 / 150 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´745,00	5´745,00
	Parziale SCM.01 - Scuola Materna “Tibaldo” (SpCat 7) euro							55´895,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							55´895,00
	T O T A L E euro							55´895,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	7´000,00
004	Collegamenti verticali	34´200,00
005	Percorsi	1´300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	13´295,00
	Totale CATEGORIE euro	55´895,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	41´600,00
002	Sensoriale	3´750,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´650,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1´150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5´745,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	55´895,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola dell'Infanzia di Monticello di Fara	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La Scuola dell'infanzia di Monticello di Fara è un edificio singolo a pianta a L di cui solo un'ala a due piani. Il parcheggio della struttura è dotato di posto auto riservato per disabili ma non adeguatamente segnalato. Il percorso di accesso presenta dei dislivelli. Il servizio igienico per disabili è presente solo al piano superiore, raggiungibile con ascensore.	
Indirizzo: Via Palladio 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)	EDIFICIO SCM.02 DATA 17/02/2021

PLANIMETRIA GENERALE



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6
		

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCM.02 – Scuola Materna di Monticello di Fara (SpCat 8)							
1 / 43 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
2 / 44 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
3 / 45 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		5,00	1,200		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	70,00	420,00
4 / 46 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
5 / 47 23	SET DI MANIGLIONI PER SERVIZIO DISABILI Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario; - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo; - un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso: - un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) - un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: - maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.); - viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; altri accessori di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte							
	A RIPORTARE							3´820,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3´820,00
	specchio e maniglioni					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
6 / 48 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Percorsi al piano terra e primo piano					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
7 / 49 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
8 / 50 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
9 / 51 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
10 / 52 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
11 / 53 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale. una per ogni scala					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
12 / 54 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che							
	A RIPORTARE							11´970,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´970,00
	favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´745,00	5´745,00
	Parziale SCM.02 – Scuola Materna di Monticello di Fara (SpCat 8) euro							17´715,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17´715,00
	T O T A L E euro							17´715,00
	A R I P O R T A R E							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	2'600,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'720,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	13'295,00
	Totale CATEGORIE euro	17'715,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	4´200,00
002	Sensoriale	3´750,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	420,00
005	Motorio/Cognitivo	2´450,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1´150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5´745,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	17´715,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola Primaria “C. Battisti”	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La Scuola Primaria “C. Battisti” è un edificio singolo a pianta rettangolare e sviluppata su due piani. L'edificio è dotato di parcheggio per disabili ma non adeguatamente segnalato. L'ingresso principale è al piano primo mentre il disabile può accedere dal piano terra. Il percorso di accesso risulta sdrucciolevole. Il servizio igienico per disabili è collocato al piano terra mentre il primo piano ne è privo. Il servizio per disabili presente non è adeguato ed attrezzato secondo quanto previsto dalla norma. L'accesso al piano superiore è consentito al disabile attraverso un servoscala.	
Indirizzo: Via Busentin, 36 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO SCP.01 DATA 17/02/2021

PLANIMETRIA GENERALE



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCP.01 - Scuola Primaria "Cesare Battisti" (SpCat 9)							
1 / 151 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 152 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
3 / 153 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
4 / 154 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi Piano terra e primo piano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
5 / 155 23	SET DI MANIGLIONI PER SERVIZIO DISABILI Accessori standard per servizio con WC e lavello comprendente: - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il sanitario; - almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il lavabo; - un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard per accessoriare una doccia per disabili compreso: - un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) - un seggiolino ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: - maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantità tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 e dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali, seggiolini per doccia, ecc.); - viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; altri accessori di installazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte maniglioni e specchio					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		4´000,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		4´000,00
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
6 / 156 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 157 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
8 / 158 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
9 / 159 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
10 / 160 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
11 / 161 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a							
	A RIPORTARE							13´950,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´950,00
	servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
12 / 162 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
13 / 163 33	TRATTAMENTO ANTISDRUCCIOLO Trattamento antisdrucciolo delle superfici di calpestio (Numero 2 trattamenti con cadenza quinquennale)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´000,00	2´000,00
14 / 164 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	Parziale SCP.01 - Scuola Primaria “Cesare Battisti” (SpCat 9) euro							19´250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19´250,00
	T O T A L E euro							19´250,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	2´600,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	4´300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	11´650,00
	Totale CATEGORIE euro	19´250,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	4´200,00
002	Sensoriale	6´350,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	7´550,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1´150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	19´250,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola Primaria "D. Chiesa" di Meledo	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: L'edificio è caratterizzato da una planimetria e un'altimetria piuttosto complessa moltiplicando le criticità per l'accesso a persone con disabilità motorie. Si evidenziano in particolare la mancanza di parcheggio riservato ai disabili, l'inaccessibilità al disabile dei piani superiori mancando un ascensore o altri sistemi di ascesa. I servizi per disabili del piano terra risultano non adeguati.	
Indirizzo: Via D. Chiesa, 1 36040 Meledo - Sarego (VI)	EDIFICIO SCP.02 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
		
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCP.02 - Scuola Primaria "D. Chiesa" di Meledo (SpCat 10)							
1 / 165 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 166 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´000,00	1´000,00
3 / 167 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.) Allargamento porte					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´500,00	5´000,00
4 / 168 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 / 169 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
6 / 170 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
7 / 171 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 3 incroci e circa 24 m di percorso lineare					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	650,00	1´950,00
8 / 172	SEGNALI LUMINOSI							
	A RIPORTARE							14´650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14´650,00
28	Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´150,00	3´450,00
9 / 173 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
10 / 174 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
11 / 175 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´100,00	6´300,00
12 / 176 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
	Parziale SCP.02 - Scuola Primaria “D. Chiesa” di Meledo (SpCat 10) euro							27´200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27´200,00
	T O T A L E euro							27´200,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	5´000,00
003	Servizi igienici	5´300,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	1´950,00
006	Dislivelli	1´000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	12´550,00
	Totale CATEGORIE euro	27´200,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	11´100,00
002	Sensoriale	8´600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1´600,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	5´900,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	27´200,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola Primaria "E. Toti" di Monticello di Fara	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La scuola Primaria "E. Toti" è un edificio singolo a due piani a pianta rettangolare. La pavimentazione esterna per l'accesso all'edificio in cemento è degradata e la rampa di accesso non è adeguata. Al piano terra i vari ambienti sono accessibili ed è presente il solo bagno per disabili. Risulta inaccessibile per una persona con difficoltà motorie il piano primo in quanto non è presente alcun sistema adeguato di risalita. Esternamente non sono presenti parcheggi riservati per persone con disabilità.	
Indirizzo: Via A. Palladio, 7 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)	EDIFICIO SCP.03 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
		
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCP.03 - Scuola Primaria "E. Toti" di Monticello di Fara (SpCat 11)							
1 / 177 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 178 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
3 / 179 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´500,00	3´500,00
4 / 180 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
5 / 181 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
6 / 182 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
7 / 183 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
8 / 184 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante							
	A RIPORTARE							9´800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9´800,00
	la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
9 / 185 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
10 / 186 34	SCHERMI E VIDEO PROIETTORI Predisposizione di impianti audio/video e di impianti di collegamento a reti internet in ambienti destinati a info-point, reception, sale conferenze, sale lettura, ecc. (per schermi, display, tabelloni luminosi, totem multi- mediali, LIM ecc.) mediante la posa in opera di schermi e video proiettori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
11 / 187 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	Parziale SCP.03 - Scuola Primaria “E. Toti” di Monticello di Fara (SpCat 11) euro							15´900,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15´900,00
	T O T A L E euro							15´900,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3´500,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	3´800,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	7´200,00
	Totale CATEGORIE euro	15´900,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	4´300,00
002	Sensoriale	3´750,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´100,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	4´750,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	15´900,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Scuola Secondaria "F. Muttoni" di Meledo	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La scuola secondaria "F. Muttoni" è un edificio composto da due livelli e si sviluppa longitudinalmente unendosi, a destra, alla palestra. Si accede all'atrio superando un piccolo dislivello con due gradini e, a destra, è presente una piccola rampa per i disabili. Sono presenti due vani scala ed un ascensore. A sinistra è presente una scala antincendio. Sono presenti i servizi per disabili ma non sufficientemente adeguati.	
Indirizzo: Via D. Chiesa. 5 36040 Meledo - Sarego (VI)	EDIFICIO SCS.01 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SCS.01 - Scuola Media "F. Muttoni" (SpCat 12)							
1 / 188 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 189 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´500,00	1´500,00
3 / 190 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1´800,00	3´600,00
4 / 191 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 4 incroci e circa 32 m di percorso lineare					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	650,00	2´600,00
5 / 192 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
6 / 193 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
7 / 194 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
8 / 195 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante							
	A RIPORTARE							11´400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11´400,00
	la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
9 / 196 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
10 / 197 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´500,00	2´500,00
	Parziale SCS.01 - Scuola Media “F. Muttoni” (SpCat 12) euro							16´700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							16´700,00
	T O T A L E euro							16´700,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3´600,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	5´100,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	7´900,00
	Totale CATEGORIE euro	16´700,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	5´200,00
002	Sensoriale	5´400,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2´500,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3´600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	16´700,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Campo da Calcio	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: Gli spogliatoi del campo da calcio sono un edificio a pianta rettangolare e si sviluppano in un piano rialzato rispetto il campo da calcio. La struttura è dotata di parcheggi per disabili, non adeguatamente segnalati verticalmente. L'accesso all'edificio dei servizi è ostacolato da un gradino. I servizi igienici per disabili non sono adeguatamente segnalati e attrezzati, mentre è presente una doccia in uno solo degli spogliatoi. Il piano superiore è raggiungibile con scale ed è inaccessibile agli utenti con disabilità motorie. La biglietteria e il campo di calcio risultano ugualmente inaccessibili.	
Indirizzo: Via Valle, 53 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO ISP.01 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_Pianta Piano Interrato



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 3_Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6
		

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP.01 - Impianti Sportivi Calcio (SpCat 13)							
1 / 61 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,00	200,00
2 / 62 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		10,00	1,200		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	70,00	840,00
3 / 63 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	200,00	600,00
4 / 64 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; - dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.;- dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficenti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoiamento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12´955,00	25´910,00
5 / 65 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		27´550,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		27´550,00
	SOMMANO a corpo					2,00	600,00	1´200,00
6 / 66 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	1´800,00	9´000,00
7 / 67 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	150,00	600,00
8 / 68 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un altezza di circa 80 cm dal pavimento.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	90,00	360,00
9 / 69 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/ X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
10 / 70 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
11 / 71 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2´100,00	12´600,00
12 / 72 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano							
	A RIPORTARE							53´110,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53´110,00
	delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	Parziale ISP.01 - Impianti Sportivi Calcio (SpCat 13) euro							53´810,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							53´810,00
	T O T A L E euro							53´810,00
	A R I P O R T A R E							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	200,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	9´960,00
004	Collegamenti verticali	27´110,00
005	Percorsi	1´490,00
006	Dislivelli	600,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	14´450,00
	Totale CATEGORIE euro	53´810,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	36´070,00
002	Sensoriale	13´950,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2´640,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1´150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	53´810,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO		
Bocciodromo Comunale		
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)		
Descrizione struttura: Il Bocciodromo di Sarego è un edificio a pianta rettangolare su due piani. Il parcheggio della struttura è privo di posto auto riservato ai disabili. Il percorso di accesso si presenta accidentato e con dislivelli. È presente un unico servizio igienico per disabili nell'ambiente delle piste mentre la zona bar ne è priva, quelli presenti non hanno adeguate segnalazioni e attrezzature. L'accesso alla pista non è consentito a utenti con disabilità motoria per la presenza delle sponde delle piste. L'accesso al piano superiore è privo di sistemi di collegamento idonei ai disabili.		
Indirizzo: Via Valle, 51 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO ISP.02	DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE		

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_ Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

OCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP.02 - Bocciodromo (SpCat 14)							
1 / 73 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 74 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.) accesso ai campi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´500,00	2´500,00
3 / 75 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi In corrispondenza dell'accesso al campo sportivo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	200,00	600,00
4 / 76 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; - dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.;- dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficenti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoiamento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12´955,00	12´955,00
5 / 77 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		16´855,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		16´855,00
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
6 / 78 20	FASCE ANTISDRUCCIOLO Adeguamento rampe di scale esistenti Fornitura E Posa In Opera Fasce Antisdrucciolo Su Gradini					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
7 / 79 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili Piano terra e piano primo					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3´500,00	7´000,00
8 / 80 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi Piano terra					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
9 / 81 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1´000,00
10 / 82 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
11 / 83 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
	A RIPORTARE							29´955,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							29´955,00
12 / 84 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2´100,00	8´400,00
13 / 85 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
14 / 86 34	SCHERMI E VIDEO PROIETTORI Predisposizione di impianti audio/video e di impianti di collegamento a reti internet in ambienti destinati a info-point, reception, sale conferenze, sale lettura, ecc. (per schermi, display, tabelloni luminosi, totem multi- mediali, LIM ecc.) mediante la posa in opera di schermi e video proiettori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
	Parziale ISP.02 - Bocciodromo (SpCat 14) euro							39´855,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							39´855,00
	T O T A L E euro							39´855,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	2´500,00
003	Servizi igienici	8´800,00
004	Collegamenti verticali	13´805,00
005	Percorsi	2´300,00
006	Dislivelli	600,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	11´050,00
	Totale CATEGORIE euro	39´855,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	22´555,00
002	Sensoriale	11´050,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´950,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	2´300,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	39´855,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO		
Campi da Tennis		
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)		
Descrizione struttura: I tre campi da tennis si vengono a localizzare a nord del bocciodromo. La struttura sportiva è dotata di parcheggio privo di posto riservato ai disabili, la rampa di discesa ai campi per l'accesso dal parcheggio a est si presenta eccessivamente pendente ed i percorsi accidentati. L'accesso ai campi è irregolare e stretto. La struttura è priva di servizi igienici per disabili e la segreteria non è accessibile da persona con disabilità motoria.		
Indirizzo: Via Valle, 53 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO ISP.03	DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE		



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_ Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP.03 - Impianti Sportivi Tennis (SpCat 15)							
1 / 116 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 117 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		40,00	1,200		48,00		
	SOMMANO mq					48,00	70,00	3´360,00
3 / 118 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi Spogliatoi ed accesso ai campi da gioco					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	200,00	1´000,00
4 / 119 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili Spogliatoi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3´500,00	7´000,00
5 / 120 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
6 / 121 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un altezza di circa 80 cm dal pavimento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
7 / 122 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche							
	A RIPORTARE							13´440,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´440,00
	fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri							
	2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1´000,00
8 / 123 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2´100,00	6´300,00
	Parziale ISP.03 - Impianti Sportivi Tennis (SpCat 15) euro							20´740,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20´740,00
	T O T A L E euro							20´740,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	7´480,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	4´360,00
006	Dislivelli	1´000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6´300,00
	Totale CATEGORIE euro	20´740,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	9´080,00
002	Sensoriale	6´300,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	5´360,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	20´740,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Centro Sportivo Don S. Lago	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: Il Centro Sportivo Don Lago è una nuova struttura in acciaio dove ospita un campo polivalente. La struttura sportiva ha un parcheggio nelle vicinanze ma privo di posto riservato ai disabili. Il percorso di accesso dal parcheggio presenta dislivelli. L'ingresso al campo coperto è pure ostacolato da un dislivello. La struttura è dotata di un servizio a cabina all'esterno utilizzabile dal disabile.	
Indirizzo: Via Piave 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO ISP.04 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_ Planimetria



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP.04 - Centro Sportivo "Don S. Lago" (SpCat 16)							
1 / 124 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	200,00	400,00
2 / 125 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
	Parziale ISP.04 - Centro Sportivo "Don S. Lago" (SpCat 16) euro							2´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2´500,00
	T O T A L E euro							2´500,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	0,00
006	Dislivelli	400,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2´100,00
	Totale CATEGORIE euro	2´500,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	2´100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	400,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	2´500,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Palestra Scuola Secondaria "F. Muttoni"	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione struttura: La palestra, ad unico livello, è accessibile attraversando un atrio rialzato dal quale si accede anche a servizi e spogliatoi. L'accesso da parte dei disabili è garantito da rampe esterne, accidentate, che conducono sia all'atrio che alla palestra. L'accesso alle tribune è dotato di servoscala. Gli spogliatoi risultano inaccessibili ai disabili. Il parcheggio per disabili risulta mancante di adeguata segnaletica.	
Indirizzo: Via Piave 36040 Sarego (VI)	EDIFICIO ISP.05 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_ Pianta Piano Terra



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 2_ Pianta Piano Primo



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ISP.05 - Palestra di Meledo (SpCat 17)							
1 / 126 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,00	200,00
2 / 127 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.) Ingressi agli spogliatoi ed ale docce					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2´500,00	10´000,00
3 / 128 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
4 / 129 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili Bagni spogliatoi					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	3´500,00	10´500,00
5 / 130 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´800,00	1´800,00
6 / 131 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
7 / 132 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un altezza di circa 80 cm dal pavimento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
8 / 133 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi							
	A RIPORTARE							23´580,00

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23´580,00
	trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1´000,00
9 / 134 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 2 incroci e circa 16 m di percorso lineare					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1´300,00
10 / 135 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´150,00	1´150,00
11 / 136 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	2´100,00	8´400,00
12 / 137 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	350,00	350,00
13 / 138 39	VERNICE EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa							
	A RIPORTARE							35´780,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35´780,00
	in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
	Parziale ISP.05 - Palestra di Meledo (SpCat 17) euro							35´930,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35´930,00
	T O T A L E euro							35´930,00
	A R I P O R T A R E							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	200,00
002	Accesso	10´000,00
003	Servizi igienici	12´780,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	2´300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	10´050,00
	Totale CATEGORIE euro	35´930,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	13´130,00
002	Sensoriale	11´050,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	10´600,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1´150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	35´930,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Cimitero Maggiore di Sarego	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Sarego adagiato sul crinale del monte e si sviluppa su più terrazzamenti. All'ingresso non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno e lungo il viale centrale del cimitero la pavimentazione del percorso risulta in buono stato. La lunga scalinata trasversale priva di sistemi di risalita non permette al disabile di muoversi limitando gli spostamenti al solo viale. Il piazzale cimiteriale inferiore è interamente pavimentato in ghiaia. Non è presente il servizio igienico per disabili.	
Indirizzo: Via Grotte 36040 Sarego (VI)	Spazio Urbano CIM.01 DATA 16/07/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CIM.01 - Cimitero Maggiore (SpCat 18)							
1 / 55 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 56 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	600,00	3´600,00
3 / 57 21.1	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICOPER DISABILI ESTERNO Realizzazione di struttura esterna in muratura con porta antipanico e finestra per areazione naturale ed installazione di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´000,00	10´000,00
4 / 58 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 3 incroci e circa 24 m di percorso lineare					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1´500,00
5 / 59 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
6 / 60 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		17´900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		17´900,00
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
	Parziale CIM.01 - Cimitero Maggiore (SpCat 18) euro							22´100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22´100,00
	T O T A L E euro							22´100,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	10´000,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1´500,00
006	Dislivelli	3´600,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6´200,00
	Totale CATEGORIE euro	22´100,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	10´800,00
002	Sensoriale	5´700,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3´600,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	2´000,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	22´100,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Cimitero di Meledo	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Meledo originariamente a pianta quadrata ha un annesso nella parte di ingresso in fase di sviluppo. Nell' area perimetrale non presenta parcheggi riservati a persone con disabilità. All'esterno e lungo il viale centrale del cimitero la pavimentazione del percorso risulta in buono stato. I vialetti laterali sono in ghiaia. I porticati dei loculi presentano dislivelli privi di rampe.	
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 36040 Meledo - Sarego (VI)	Spazio Urbano CIM.02 DATA 16/07/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
		
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CIM.02 - Cimitero di Meledo (SpCat 19)							
1 / 87 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 88 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		140,00	1,200		168,00		
	SOMMANO mq					168,00	70,00	11´760,00
3 / 89 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	200,00	1´200,00
4 / 90 21.1	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICOPER DISABILI ESTERNO Realizzazione di struttura esterna in muratura con porta antipanico e finestra per areazione naturale ed installazione di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´000,00	10´000,00
5 / 91 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
6 / 92 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´000,00	2´000,00
	A RIPORTARE							26´260,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							26´260,00
7 / 99 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
	Parziale CIM.02 - Cimitero di Meledo (SpCat 19) euro							28´360,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							28´360,00
	T O T A L E euro							28´360,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	10´000,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	12´260,00
006	Dislivelli	1´200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4´100,00
	Totale CATEGORIE euro	28´360,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	10´800,00
002	Sensoriale	2´600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	12´960,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	2´000,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	28´360,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Cimitero di Monticello di Fara	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Monticello, a pianta rettangolare, si divide in due aree con diverse quote di camminamento. Perimetralmente non ha parcheggi riservati a persone con disabilità. Presenta l'accesso e i percorsi interni pavimentati con ghiaia. E' presente una rampa d'accesso che tuttavia conduce a percorsi non percorribili dal disabile. I servizi igienici presenti sono ugualmente non utilizzabili dal disabile.	
Indirizzo: Via Favorita 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)	Spazio Urbano CIM.03 DATA 16/07/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
		
FOTO 3		FOTO 4
FOTO 5		FOTO 6

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CIM.03 - Cimitero di Monticello di Fara (SpCat 20)							
1 / 93 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 94 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali (lung.=20*3+25*3+25*3+20*2+15)		265,00	1,200		318,00		
	SOMMANO mq					318,00	70,00	22´260,00
3 / 95 21.1	REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICOPER DISABILI ESTERNO Realizzazione di struttura esterna in muratura con porta antipanico e finestra per areazione naturale ed installazione di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10´000,00	10´000,00
4 / 96 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 14 incroci e circa 112 m di percorso lineare					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	500,00	7´000,00
5 / 97 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´000,00	4´000,00
6 / 98 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.							
	A RIPORTARE							44´860,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44´860,00
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
	Parziale CIM.03 - Cimitero di Monticello di Fara (SpCat 20) euro							49´060,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							49´060,00
	T O T A L E euro							49´060,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	10´000,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	29´260,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	8´200,00
	Totale CATEGORIE euro	49´060,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	11´600,00
002	Sensoriale	11´200,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	22´260,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	4´000,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	49´060,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Parco Don S. Lago	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il parco è provvisto di parcheggio con rampa ma privo di posto auto riservato. L'accesso dalla piazza risulta sconnesso. Non sono presenti percorsi interni per disabili né giochi inclusivi.	
Indirizzo: Via Piave 36040 Sarego (VI)	Spazio Urbano PRK.01 DATA 01/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PRK.01 - Area verde di P.zzle Don S.Lago (SpCat 21)							
1 / 100 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 101 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		25,00	1,200		30,00		
	SOMMANO mq					30,00	70,00	2´100,00
3 / 102 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 / 198 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´745,00	5´745,00
	Parziale PRK.01 - Area verde di P.zzle Don S.Lago (SpCat 21) euro							9´145,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9´145,00
	T O T A L E euro							9´145,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	2´600,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	5´745,00
	Totale CATEGORIE euro	9´145,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	800,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2´100,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5´745,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	9´145,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Parco Piazza Alpini	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il parco è raggiungibile da Piazza Alpini ed è recintato sugli altri lati. Dalla Piazza, che è priva di parcheggio disabili, è necessario superare un cordolo per l'accesso e non vi sono percorsi interni per disabili né giochi inclusivi per bambini con difficoltà motoria.	
Indirizzo: Via Dannunzio 36040 Meledo - Sarego (VI)	Spazio Urbano PRK.02 DATA 01/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PRK.02 - Area Verde di Via Dannunzio (P.zza Alpini) di Meledo (SpCat 22)							
1 / 103 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 104 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		60,00	1,200		72,00		
	SOMMANO mq					72,00	70,00	5´040,00
3 / 105 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1´000,00	3´000,00
4 / 106 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
5 / 107 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2´100,00	4´200,00
6 / 108 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che							
	A RIPORTARE							14´340,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14´340,00
	favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´745,00	5´745,00
	Parziale PRK.02 - Area Verde di Via Dannunzio (P.zza Alpini) di Meledo (SpCat 22) euro							20´085,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							20´085,00
	T O T A L E euro							20´085,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	5´540,00
006	Dislivelli	3´000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9´945,00
	Totale CATEGORIE euro	20´085,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´600,00
002	Sensoriale	4´700,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	8´040,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5´745,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	20´085,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Parco Piazza Venezia di Monticello di Fara	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il parco è situato in posizione marginale rispetto all'agglomerato urbano. Dalla Piazza adibita a parcheggio, priva di posto auto riservato ai disabili, l'accesso al parco è possibile da una rampa e percorrendo il percorso pedonale, ma all'interno del parco non vi sono né percorsi adeguati né giochi inclusivi per bambini con difficoltà motoria.	
Indirizzo: Via Venezia 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)	Spazio Urbano PRK.03 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PRK.03 - Parco di Piazza Venezia (SpCat 23)							
1 / 109 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 110 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		30,00	1,200		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	70,00	2´520,00
3 / 111 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 / 112 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrlico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´100,00	2´100,00
5 / 199 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5´745,00	5´745,00
	Parziale PRK.03 - Parco di Piazza Venezia (SpCat 23) euro							12´465,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12´465,00
	A RIPORTARE							12´465,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12´465,00
	TOTALE euro							12´465,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	3´020,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	7´845,00
	Totale CATEGORIE euro	12´465,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´600,00
002	Sensoriale	2´600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2´520,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5´745,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	12´465,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Piazzale Don S. Lago	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il piazzale, adibito a parcheggio e a manifestazioni, non è dotato di posto macchina per disabili. Il palchetto non è raggiungibile dal disabile.	
Indirizzo: P.zzale Don S. Lago 36040 Sarego (VI)	Spazio Urbano PZZ.01 DATA 01/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PZZ.01 - Piazzale Don S. Lago (SpCat 24)							
1 / 113 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 114 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´000,00	1´000,00
3 / 115 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
	Parziale PZZ.01 - Piazzale Don S. Lago (SpCat 24) euro							3´100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3´100,00
	T O T A L E euro							3´100,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	1´000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	Totale CATEGORIE euro	3´100,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´600,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1´000,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	3´100,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

ARSCHEDA DI PROGETTO	
Piazza S. Maurizio	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il Piazzale presenta due parcheggi per disabili privi però della segnaletica verticale. L'accesso al portico è assicurato da dislivelli minimi consentendo il movimento di persone disabili.	
Indirizzo: Piazza S. Maurizio 36040 Meledo - Sarego (VI)	Spazio Urbano PAR.01 DATA 01/04/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PAR.01 - Piazza San Maurizio di Meledo (SpCat 25)							
1 / 200 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,00	200,00
2 / 201 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 1 incroci e circa 8 m di percorso lineare							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
	Parziale PAR.01 - Piazza San Maurizio di Meledo (SpCat 25) euro							700,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							700,00
	T O T A L E euro							700,00
	A RIPORTARE							

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	200,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	Totale CATEGORIE euro	700,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	200,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	700,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

SCHEDA DI PROGETTO	
Piazza Venezia	
Amministrazione: Comune di Sarego (VI)	
Descrizione Spazio Urbano: Il piazzale, adibito a parcheggio, non è dotato di posto macchina per disabili. Sono presenti rampe per il raggiungimento dei percorsi pedonali.	
Indirizzo: Piazza Venezia 36040 Monticello di Fara - Sarego (VI)	Spazio Urbano PAR.02 DATA 17/02/2021
PLANIMETRIA GENERALE	



Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

PIANTA DI DETTAGLIO N° 1_Planimetria

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FOTO 1		FOTO 2
FOTO 3		FOTO 4

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PAR.02 - Piazza Venezia di Monticello di Fara (SpCat 26)							
1 / 202 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1´600,00
2 / 203 07	RIPARAZIONE/SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE Allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/ o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m		1,00	1,200		1,20		
	SOMMANO mq					1,20	100,00	120,00
3 / 204 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 4 incroci e circa 32 m di percorso lineare					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	500,00	2´000,00
	Parziale PAR.02 - Piazza Venezia di Monticello di Fara (SpCat 26) euro							3´720,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3´720,00
	T O T A L E euro							3´720,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Parcheggi	1´600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	2´120,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	Totale CATEGORIE euro	3´720,00
	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Motorio	1´600,00
002	Sensoriale	2´000,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	120,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	3´720,00

Data, 25/05/2021

Il Tecnico

	A RIPORTARE	

Comune di Sarego Prot. arrivo n. 0008795 del 08-06-2021 Cat. 6 Cl. 5